

2022年中共襄垣县委党校（行政学校）建设 项目支出绩效评价报告

评价对象：2022年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目

委托单位：襄垣县财政局

评价机构：山西泽华会计师事务所（普通合伙）

主评人：李轲



二〇二三年九月

目 录

摘 要	- 1 -
一、基本情况	- 9 -
(一) 项目概况	- 9 -
(二) 项目绩效目标	- 21 -
二、绩效评价工作开展情况	- 23 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 23 -
(二) 绩效评价原则	- 26 -
(三) 绩效评价指标体系	- 27 -
(四) 绩效评价方法	- 29 -
(五) 绩效评价标准	- 30 -
(六) 绩效评价工作过程	- 31 -
三、综合评价情况及评价结论	- 35 -
(一) 综合评价情况	- 35 -
(二) 基本评价结论	- 35 -
四、绩效评价指标分析	- 37 -
(一) 项目决策情况	- 37 -
(二) 项目过程情况	- 43 -
(三) 项目产出情况	- 48 -
(四) 项目效益情况	- 53 -
五、主要成效和经验做法	- 57 -
六、存在的问题及原因分析	- 59 -

七、有关建议	- 60 -
八、绩效评价结果应用建议	- 62 -
九、其他需要说明的问题	- 63 -
十、相关附件	- 64 -
附件 1：财政支出绩效评价指标评分表	- 65 -
附件 2：财政支出绩效评价指标体系	- 75 -
附件 3：项目历年资金使用情况表	- 76 -
附件 4：绩效评价满意度社会调查问卷	- 80 -
附件 5：绩效评价满意度社会调查问卷分析报告	- 86 -
附件 6：项目访谈提纲	- 102 -
附件 7：绩效自评复核表	- 103 -
附件 8：现场核查方案	- 106 -
附件 9：现场图片	- 109 -

摘 要

根据《襄垣县财政局关于印发〈襄垣县财政局 2023 年预算绩效评价实施方案〉的通知》（襄财预〔2023〕6 号）文件规定，受襄垣县财政局的委托，山西泽华会计师事务所（普通合伙）本着客观、科学、规范原则，对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目支出进行了绩效评价。本次绩效评价严格按照襄垣县财政局审定的绩效评价实施方案进行。

一、概述要素

（一）项目概况

中共襄垣县委党校始建于 1956 年 5 月，1997 年经县政府批准，成立县行政学校，与县委党校合署办公，从创建至今已走过了 60 余年历程，随着时代发展，中共襄垣县委党校已不能满足实际需求，为了全面推动思想理论建设工作，不断努力壮大党员队伍和培训党政干部，中共襄垣县委党校急需继续建设完善。根据襄垣县委县政府工作部署，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目应运而生，通过项目实施，把襄垣党校建成设施完善、管理规范、质量一流的标准党校，包括综合实训区、文体餐饮区、教学教研中心、党员宿舍楼和相应的体育场地。

2020 年，襄垣县严格按照《山西省委组织部关于印发〈全省基层党组织规范化建设标准（试行）〉的通知》要求，严格贯彻落实省委组织部《关于加强省级以上园区党群活动服务中心规范化建设的通知》（晋组通字〔2018〕22 号）、《关于印发〈全省基

层党组织规范化建设标准（试行）>的通知》（晋组通字〔2018〕23号）和市委组织部《印发<关于推进襄垣县委党校（行政学院）建设的指导意见>的通知》（长组通字〔2018〕68号）要求，充分发挥基层党组织政治功能，全面开展全县基层党组织规范化建设的前期调研工作。

2020年3月5日，经襄垣县行政审批服务管理局《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目项目建议书的批复》（襄审管专发〔2020〕10号）文件批复，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目正式立项。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。

通过项目的实施，改善中共襄垣县委党校（行政学校）的基础设施条件，改善校舍风貌，提高学校的教学培训条件，为参与培训的党员干部提供良好的学习培训环境与住宿环境，为全县党员干部提供一个较好的交流、学习场所，不断努力壮大党员队伍和培训党政干部，把襄垣党校建成设施完善、管理规范、质量一流的标准党校，为促进襄垣县实现跨越式发展、和谐发展提供有力的思想保证和人才保证。

2.具体目标。

（1）产出目标：

数量目标：完成县委党校主体工程建设、完成县委党校配套工程建设、完成县委党校室外工程建设，具体建设情况见表一。

表一：中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目产出目标情况表

项目建设内容	预期目标
主体工程	1#综合实训教研楼总建筑面积 8800.60m ² ，地上 3 层，建筑高度：21.9m； 2#教学楼总建筑面积 2311.20m ² ，地上 2 层，建筑高度：19.05m； 3#教学楼总建筑面积 1888.8 m ² ，地上 3 层，建筑高度：17.55m； 4#餐饮楼总建筑面积 2207.4m ² ，地上 2 层，建筑高度：15.9m； 5#宿舍楼总建筑面积 9605m ² ，地上 4 层，建筑高度：19.6m； 4 个门卫室总建筑面积 96.8m ² ，地上 1 层，建筑高度：7.350m； 地下车库总建筑面积 10990.20m ² ，地下 1 层，层高 3.9m。
配套工程	给水系统、排水系统、消防通风管道、外墙喷涂真石漆、窗户安装、室内强弱电安装、室内装修工程。
室外工程	雨污水管道铺设、室外路缘石和道路水稳层铺设、室外路网工程、景观小品及绿化布置。

质量目标：主体工程、配套工程、室外工程建设验收合格，达到合同约定相关验收标准。

产出时效目标：项目工程在 2023 年 5 月 30 日前完成。

产出成本目标：项目成本控制在预算批复之内，无预算追加。

（2）效益目标：

社会效益：通过新建综合实训教研区、教学区、餐饮区、宿舍区、地下车库，改善党校基础设施；可完成培训规模为 350 人的党员理论培训、公务员能务提升培训，可容纳 400 人及以下会议。

可持续影响：项目实施后，县委党校办学规模可达到《中国共产党党员教育工作条例》要求的 200 人以上，可为襄垣县干部党员提供一个较好的交流、学习场所，不断努力壮大党员队

伍和培训党政干部，把襄垣党校建成设施完善、管理规范、质量一流的标准党校。

党校学生满意度：95%及以上；党校教师：95%及以上。

（三）资金性质及资金收支、结余及结转情况

1.项目资金性质：县级财政资金。

2.项目资金收支情况：2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目预算资金共计 2300 万元，全部为县级财政资金，到位资金 2300 万元，资金到位率为 100%；截止 2022 年 12 月 31 日，共支出资金 2300 万元，预算执行率为 100%，无结余资金。

3.项目得分：项目总得分 85 分，评价等级为“良”，具体情况见表二。

表二：项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重	评价得分	评价分值占比
1. 决策	20	17	85%
2. 过程	20	15	75%
3. 产出	30	26	86.7%
4. 效益	30	27	90%
综合绩效	100	85	85%

二、项目成效和经验做法

项目绩效主要包括：一是项目的立项严格遵循国家、省政府的有关文件和会议精神，项目选择基本合理，符合客观实际要求；二是项目制定了《中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施方案》，成立了工作领导小组及监督工作组，目标责任清晰，项

目推进有力；三是社会效益良好，受益群体满意度较高，改善了襄垣县委党校的基础设施，解决了襄垣县委党校基础设施分布零散、老化、滞后，不适应新时期干部教育培训工作的问题，为党员干部提供一个功能齐全、布局合理、设施配套完备的培训基地。

三、存在的主要问题

（一）项目绩效指标不够明确

中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目申报时制定了相应的绩效目标，但是 2022 年襄垣县直属机关事务服务中心未按照规定上报绩效目标申报表，未依照绩效目标设立相关绩效指标，未对产出、效益类指标进行细化量化，不利于项目的后续考核。

（二）未通过消防设计审查时擅自施工

襄垣县直属机关事务服务中心的项目质量检查、监控、督促、验收等必要的控制措施或手段未能落实到位，2020 年 7 月项目在未通过消防设计审查时擅自施工，违反了《中华人民共和国消防法》第十一条和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条的规定。

（三）缺乏全过程财务监控

襄垣县直属机关事务服务中心未制定项目财务监控和绩效运行监控管理办法或措施，而且中心未按月进行运行监控并及时上报，仅依据单位财务管理办法对资金进行监督，不利于项目财务监控和督促项目资金的安全、规范运行使用。

（四）配套工程和室外工程时效性有待提高

中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目从 2020 年 7 月开工建设，2021 年 12 月 1 日，项目因为疫情、天气以及相关部门下发文件精神要求等因素停工，2022 年 4 月复工，1-5 号楼窗户安装、室内强弱电安装、室内装修、室外路网工程和室外景观绿化工程尚未完成，配套工程和室外工程时效性有待提高。

（五）尚未建立项目后续质量保障体系

襄垣县直属机关事务服务中心未建立项目后续的工程、设备管护维护制度，未制定管护标准，未设置专门的管护岗位人员，不利于已完成工程的可持续性。并且未建立培训教学质量保障体系，保障按时保量全年培训任务，提高干部队伍的素质，不利于项目效果的体现。

四、相关建议

（一）强化绩效目标管理，提高绩效管理水平

建议襄垣县直属机关事务服务中心要深入学习，深刻领会全面预算绩效管理的理念、方法、路径，提高绩效管理的能力和水平，明确各岗位职责和操作流程，按要求做好绩效目标申报表的科学合理填报，细化量化绩效目标和绩效指标，紧扣项目特点和职责内容，尽可能设置可量化、可衡量的绩效目标和绩效指标。

（二）严格遵循法律法规，加强项目过程把控

建议襄垣县直属机关事务服务中心严格遵循《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等相

关法律法规，对项目质量检查、监控、督促、验收等采取必要的控制措施，制订切实可行的变更方案，及时、合理、合规地调整，同时，提高办公效率，要确保调整后的方案内容既符合项目立项和合同要求，又贴合项目实际，便于项目后期考核验收。

（三）健全资金监控制度，确保资金规范使用

建议襄垣县直属机关事务服务中心根据项目特点，建立健全和不断完善与项目相关的财务监控和绩效管理制度，明确分工职责，结合项目特点，制定规范的操作流程，明确各相关方的责任和罚则，并加大制度执行力度，对资金使用进行运行监控并及时上报；同时加强对项目过程和资金使用的监督考核，并与项目的开展情况进行紧密挂钩和严格兑现，确保项目的顺利实施。

（四）统筹推进项目实施，达到预期绩效目标

建议襄垣县直属机关事务服务中心对此类项目分类制定针对性强的推进措施，环环紧扣，落实相关责任，加强督导，确保项目按时推进，按《中共襄垣县委党校建设项目实施方案》和合同中的内容，统筹财力、人力、物力，加快项目进度，针对进展较慢的项目，全面摸排梳理未完工的原因，分类制定针对性强的推进措施，保质保量将配套和室外工程完成，并完成验收和结算审计，尽快达到项目预期绩效目标。

（五）建立健全管护制度，完善质量保障体系

建议襄垣县直属机关事务服务中心制定科学有效的设施设备后期维护管护制度和标准，明确管理责任，并定期开展监督检查。

属于保修期的责任，及时联系供货商返修或更换；属于使用者的责任，按制度办法或责任挂钩进行处罚，提高设施设备的使用年限和完好度。

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设 项目绩效评价报告

为深入贯彻预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，山西泽华会计师事务所（普通合伙）受襄垣县财政局委托，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）、山西省财政厅《省级项目支出绩效评价管理办法》（晋财绩〔2020〕17 号）的要求，于 2023 年 7 月至 9 月对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目开展绩效评价，为保证绩效评价的科学性、严谨性、可行性和时效性，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成了本报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

党校承担着为领导干部补钙壮骨、立根固本的重要任务。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平 2015 年 12 月 11 日《在全国党校工作会议上的讲话》中强调，实现全面建成小康社会奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，关键在于培养造就一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的干部队伍。2017 年 10 月 18 日，习近平总书记在党的十九大报告中强调，要以提升组织力为重点，突出政治功能，把基层党

组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实提高党员教育培训工作质量，推进马克思主义学习型政党建设，根据《中国共产党章程》和有关党内法规，中共中央办公厅印发了《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》，规划要求：党员教育培训工作，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，坚持思想建党、理论强党、全面从严治党，坚持围绕中心、服务大局，坚持分类指导、按需施教，坚持联系实际、继承创新，坚持简便易行、务实管用，不断增强针对性和有效性，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍从 2019 年开始，用 5 年时间，有计划分层次高质量开展党员教育培训，把全体党员普遍轮训一遍，实现以下工作目标：（1）习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党的创新理论更加入脑入心，广大党员自觉践行新思想、适应新时代、展现新作为，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，统一意志、统一行动、步调一致向前进。（2）教育培训效果更加

显著，广大党员理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、宗旨意识进一步强化、能力素质进一步提升、纪律作风进一步过硬、先锋模范作用进一步发挥。（3）新时代党员教育培训体系更加健全，集中培训逐步走向常态，日常教育更加规范，推动形成教育和管理、监督、服务有机结合的党员队伍建设工作链条。

中共襄垣县委党校始建于 1956 年 5 月，1997 年经县政府批准，成立县行政学校，与县委党校合署办公，从创建至今已走过了 60 余年历程，随着时代发展，中共襄垣县委党校已不能满足实际需求，为了全面推动思想理论建设工作，不断努力壮大党员队伍和培训党政干部，中共襄垣县委党校急需继续建设完善。根据襄垣县委县政府工作部署，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目应运而生，通过项目实施，把襄垣党校建成设施完善、管理规范、质量一流的标准党校，包括综合实训区、文体餐饮区、教学教研中心、党员宿舍楼和相应的体育场地。

2020 年，襄垣县严格按照《山西省委组织部关于印发〈全省基层党组织规范化建设标准（试行）〉的通知》要求，严格贯彻落实省委组织部《关于加强省级以上园区党群活动服务中心规范化建设的通知》（晋组通字〔2018〕22 号）、《关于印发〈全省基层党组织规范化建设标准（试行）〉的通知》（晋组通字〔2018〕23 号）和市委组织部《印发〈关于推进襄垣县委党校（行政学院）建设的指导意见〉的通知》（长组通字〔2018〕68 号）要求，充分发挥基层党组织政治功能，全面开展全县基层党组织规范化建

设的前期调研工作。

2020 年 3 月 5 日，经襄垣县行政审批服务管理局《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目项目建议书的批复》（襄审管专发〔2020〕10 号）文件批复，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目正式立项。2020 年 3 月 12 日，《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目可行性研究报告的批复》（襄审管专发〔2020〕19 号）通过，2020 年 5 月 15 日，《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目初步设计的批复》（襄审管专发〔2020〕105 号）通过，项目概算投资 16665.47 万元，其中工程费用 13297.66 万元，工程建设其他费用 2702.93 万元，基本预备费用 664.88 万元，资金来源为县财政投资。

截止到 2023 年 5 月，襄垣县财政局共下达 11288.99 万元县级财政资金支持项目建设。其中，2020 年 3 月 17 日以（襄财预〔2020〕429 号）下达项目工程前期资金 500 万元，2020 年 8 月 4 日以（襄财预〔2020〕1265 号）下达项目线路迁改工程资金 50 万元；2020 年 11 月 9 日以（襄财预〔2020〕1635 号）下达项目资金 500 万元，2021 年 2 月 1 日以（襄财预〔2021〕13 号）下达项目资金 1950 万元，2021 年 2 月 5 日以（襄财预〔2021〕304 号）下达项目资金 70 万元，2021 年 6 月 2 日以（襄财预〔2021〕720 号）下达项目资金 421.01 万元，2021 年 6 月 2 日以（襄财预〔2021〕721 号）下达项目资金 190 万元，2021 年 6 月 18 日以（襄财预〔2021〕783 号）下达项目资金 1000 万元，2021 年 8 月 10

日以（襄财预〔2021〕970号）下达项目资金1500万元；2021年10月21日以（襄财预〔2021〕1232号）下达项目资金1500万元，2021年11月19日以（襄财预〔2021〕1379号）下达项目资金71.98万元，2021年12月6日以（襄财预〔2021〕1478号）下达项目资金500万元；2022年1月28日以（襄财预执〔2022〕177号）下达项目资金500万元，2022年4月25日以（襄财预执〔2022〕913号）下达项目资金1000万元，2022年12月1日以（襄财预执〔2022〕1498号）下达项目资金800万元；2023年4月11日以（襄财预执〔2023〕504号）下达项目资金736万元。

2.项目立项依据。

中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目的立项依据包括以下法律法规和政策性文件：

- （1）《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》；
- （2）《中共山西省委关于加强和改善新形势下党校工作的实施意见》（晋发〔2016〕15号）；
- （3）《关于加强省级以上园区党群活动服务中心规范化建设的通知》（晋组通字〔2018〕22号）
- （4）《中共长治市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见》；
- （5）《印发<关于推进襄垣县委党校（行政学院）建设的指导意见>的通知》（长组通字〔2018〕68号）
- （6）《襄垣县县城总体规划（2012-2030）》；

(7) 《襄垣县朝阳新区控制性详细规划》；

(8) 《建设项目选址意见书》（140423202000001 号）；

(9) 《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目项目建议书的批复》（襄审管专发〔2020〕10 号）；

(10) 《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目项目建议书的批复》（襄审管专发〔2020〕10 号）；

(11) 《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目可行性研究报告的批复》（襄审管专发〔2020〕19 号）；

(12) 《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目初步设计的批复》（襄审管专发〔2020〕105 号）；

(13) 《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目水土保持方案的批复》（襄审管专发〔2020〕233 号）；

(14) 《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目用地预审的复函》（襄自然资函〔2020〕12 号）；

(15) 《襄垣县自然资源局关于襄垣县直属机关事务服务中心新建中共襄垣县委党校的批复》（襄自然资函〔2021〕85 号）；

(16) 其他相关资料。

3.项目主要内容及实施情况。

(1) 项目主要内容。中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目专项资金建设内容包括：建设教学区、教研区、实操实训区、文化活动区、后勤服务区、配套功能建设等。建筑物总建筑面积 35900 平方米，地上建筑面积为 24909.80 平方米，包括 1#楼综合

实训教研区建筑面积为 8800.6 平方米，2#楼教学区建筑面积为 2311.2 平方米，3#楼教学区建筑面积为 1888.8 平方米，4#餐饮区建筑面积为 2207.4 平方米，5#宿舍区建筑面积为 9605 平方米，门卫建筑面积为 96.8 平方米。地下建筑面积为 10990.20 平方米。本项目停车位总计 304 位，其中地面大客车停车位 4 位，地上停车库小轿车停车位 60 位，非机动车停车位 100 位，地下停车位 240 位。从前期准备工作开始到工程竣工验收工期为 21 个月。具体情况见下表 1-1:

表 1-1:中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目建设情况表

序号	分项	单位	数量指标	备注
1	总用地面积	hm ²	3.998667	59.98 亩
2	总建筑面积	m ²	35900	
2.1	地上	m ²	24909.80	
2.2	地下	m ²	10990.20	
3	建筑基底总面积	m ²	9957	24.90%
4	绿地总面积	m ²	14035	35.10%
5	道路广场总面积	m ²	13795	34.50%
6	运动场地(跑道、羽毛球场、篮球场)	m ²	2199	5.50%
7	容积率		0.62	
8	建筑密度	%	24.90	
9	绿化率	%	35.10	≥31.5%
10	小汽车/大客车停车泊位	辆	300/4	
10.1	室内	辆	300	
	地下室车库	辆	240	预留充电桩
	1号楼一层	辆	60	预留充电桩
10.2	室外	辆	4	大巴车
11	自行车停放数量	辆	100	自行车棚(预留充电设施)

(2) 项目实施情况。项目从 2020 年 7 月开工建设，2021 年

12月1日，项目因为疫情、天气以及相关部门下发文件精神要求等因素停工，2022年4月复工，2021年年底主体工程全部完成并通过验收。截止目前1-5号楼抹灰、给排水、消防通风管道全部完成，外墙喷涂真石漆工程全部完成，室外雨污水管道铺设全部完成，室外路缘石和道路水稳层铺设完成、正在进行正在进行1-5号楼窗户安装、室内强弱电安装、室内装修和室外路网工程。已经完成总工程量的80%左右。2023年将继续完成室内装修、室外道路以及室外景观绿化等工程。

4.项目资金预算及使用情况。

（1）项目资金预算及下达情况。

中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目预算资金由襄垣县财政局安排，资金来源于县级财政预算资金。中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目2022年度财政预算资金为2300万元。具体资金下达的文件名称、文号、下达资金情况见下表1-2：

表 1-2 中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目资金下达情况表

单位：万元

年度	下达资金的文件名称	文号	下达时间	下达金额
2022 年	《襄垣县财政局下达预算执行指标通知书》	（襄财预执（2022）177号）	2022年1月28日	500
	《襄垣县财政局下达预算执行指标通知书》	（襄财预执（2022）913号）	2022年4月25日	1000
	《襄垣县财政局下达预算执行指标通知书》	（襄财预执（2022）1498号）	2022年12月1日	800
合计				2300

（2）项目资金使用情况。

资金使用情况：中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目 2022 年度财政预算资金为 2300 万元，实际到位资金 2300 万元，资金到位率 100%，实际支出资金 2300 万元，预算执行率 100%。项目具体资金安排情况如下表 1-3 和下图 1-1，历年资金具体使用情况见附件 3。

表 1-3：中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目支出明细表

单位：万元

项目名称	金额	实际到位资金	支出明细	实际支出资金	结余资金
中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目	2300	2300	EPC 总承包进度款	2150	0
			测量服务费	5.92	
			监理费	90.08	
			工程造价咨询费	24	
			线路迁改费	30	
合计	2300	2300	-	2300	0




图1-1 中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目资金使用情况图

(3)项目资金结余情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目 2022

年度无资金结余。

5.项目组织情况。

（1）项目参与各方主要职责。

项目预算部门：襄垣县财政局。职责是负责审核项目资金预算申请，下达资金并及时拨付，对相应的项目资金监督管理，对项目资金组织绩效评价等。

项目主管部门：襄垣县直属机关事务服务中心。职责是负责提交相关立项资料，上报项目预算、项目统筹管理、督促项目实施落实等，进行绩效自评等，做到事前、事中、事后全程监控。

项目实施部门：襄垣县直属机关事务服务中心。职责是负责项目申报、组织实施、资金支付、项目验收等。

（2）项目实施流程。

中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施流程包括前期调研、论证研究、项目申报、项目批复、项目实施、项目验收和资金支付等 7 个主要环节，各环节主要工作内容如下：

前期调研。襄垣县直属机关事务服务中心根据项目申报及襄垣县实际情况进行前期调研，并委托山东省建筑设计研究院有限公司出具《中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目建议书》。

论证研究。经襄垣县直属机关事务服务中心组织的专家组研究讨论后，认为项目建设目标、思路明确，项目设置科学、可行，项目实施的可操作性高，能够满足党校后续具体教学。

项目申报。襄垣县直属机关事务服务中心向县自然资源局报

送《关于中共襄垣县委党校（行政学校）办理国有土地使用权划拨用地的申请》，向县行政审批服务管理局报送“关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目的请示”及项目意见书、可行性研究报告、初步设计方案并填报《襄垣县建设工程报建申请表》。

项目批复。项目涉及的建议书、可研、初步设计、土地划拨决定书、规划设计方案、建设用地规划许可证、不动产登记、人民防空审查批准书、建设工程规划许可证、消防设计审查、施工许可证等开工前所需手续均已办理完毕。其中：2020年3月5日，经襄垣县行政审批服务管理局《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目项目建议书的批复》（襄审管专发〔2020〕10号）文件批复，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目正式立项。2020年3月12日，《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目可行性研究报告的批复》（襄审管专发〔2020〕19号）通过，2020年5月15日，《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目初步设计的批复》（襄审管专发〔2020〕105号）通过。

项目实施。中共襄垣县委党校（行政学校）建设工程于2020年7月破土动工，襄垣县直属机关事务服务中心根据项目批复中的具体内容实施该项目，项目通过委托公开招标的方式确定中标单位，具体合同情况见下表 1-4。

表 1-4 中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目合同情况表

序号	项目单位	服务名称	合同金额（元）
1	山东省建筑设计研究院有限公司	项目建议书	90,228.50
2		可行性研究报告	179,194.00

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价报告

序号	项目单位	服务名称	合同金额（元）
3		修建性详细规划	120,000.00
4	山西玉龙天行工程咨询有限公司	水土保持方案	53,000.00
5	上海同济开元建筑设计有限公司	初步设计方案	945,000.00
6	长治市骏源岩土工程勘察有限公司	主体工程地质勘察	295,801.00
7	河南宏岳建设有限公司	项目主体工程 EPC（设计、施工）	143,007,800.00
8	山西金策工程造价咨询有限公司	主体工程造价咨询	1,067,800.00
9	长治市信誉民工程监理有限公司	主体工程监理	2,129,600.00
10	湖南中化恒科工程设计有限公司山西分公司	安全生产条件和设施综合分析报告	75,000.00
11	四川省中安恒升应急科技有限公司山西分公司	安全评价技术服务	85,000.00
12	山西跃瑞矿山技术有限公司	勘察定界	59,220.00
13	山西天一电力设计有限公司	线路迁改工程设计	129,700.00
14	山西昊圣建设项目管理有限责任公司	线路迁改工程造价咨询	82,800.00
15	河南惠德工程咨询有限公司	线路迁改工程监理	15,000.00
16	山西省荣海电力有限公司	线路迁改工程施工	3,860,000.00
17	山西大坤电力科技有限公司	10KV 供电工程设计	98,700.00
18	河南惠德工程咨询有限公司	10KV 供电工程造价咨询	13,738.22
19	山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司	供热站设计	148,000.00
20	河南富世建筑工程有限公司	供热站施工	713,100.00
21	长治市鼎高文物保护有限公司	文物勘探	149,000.00
22	山西三木工程项目管理有限公司	招标代理	170,000.00
23	山西省第二建筑设计院	建筑工程消防设计	53,600.00

项目验收。项目工程完成后，工程竣工后，襄垣县直属机关事务服务中心组织相关部门进行验收，同时施工单位要提交工程竣工决算、图纸等竣工资料。对竣工资料不准确，不完整的项目

不予办理结算手续。在验收中，如确属工程质量不合格，施工与设计不符，追查施工责任，损失由施工方承担。

资金支付。县财政局下达项目资金，襄垣县直属机关事务服务中心通过国库集中支付的方式将资金支付给服务单位，全部工程竣工验收合格后付清。

6.利益相关方。

本次项目涉及的利益相关方包括：

- (1) 财政拨款部门：襄垣县财政局。
- (2) 项目主管单位：襄垣县直属机关事务服务中心。
- (3) 项目实施单位：襄垣县直属机关事务服务中心。
- (4) 项目受益群体：参加培训学习的各级干部及其他相关人员。

（二）项目绩效目标

1.项目的总体目标。

通过项目的实施，改善中共襄垣县委党校（行政学校）的基础设施条件，改善校舍风貌，提高学校的教学培训条件，为参与培训的干部党员提供良好的学习培训环境与住宿环境，为全县干部党员提供一个较好的交流、学习场所，不断努力壮大党员队伍和培训党政干部，把襄垣党校建成设施完善、管理规范、质量一流的标准党校，为促进襄垣县实现跨越式发展、和谐发展提供有力的思想保证和人才保证。

2.项目的阶段性目标。

（1）产出目标：

数量目标：完成县委党校主体工程建设、完成县委党校配套工程建设、完成县委党校室外工程建设，具体建设情况见表 1-5。

表 1-5：中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目产出目标情况表

项目建设内容	预期目标
主体工程	1#综合实训教研楼总建筑面积 8800.60m ² ，地上 3 层，建筑高度：21.9m； 2#教学楼总建筑面积 2311.20m ² ，地上 2 层，建筑高度：19.05m； 3#教学楼总建筑面积 1888.8 m ² ，地上 3 层，建筑高度：17.55m； 4#餐饮楼总建筑面积 2207.4m ² ，地上 2 层，建筑高度：15.9m； 5#宿舍楼总建筑面积 9605m ² ，地上 4 层，建筑高度：19.6m； 4 个门卫室总建筑面积 96.8m ² ，地上 1 层，建筑高度：7.350m； 地下车库总建筑面积 10990.20m ² ，地下 1 层，层高 3.9m。
配套工程	给水系统、排水系统、消防通风管道、外墙喷涂真石漆、窗户安装、室内强弱电安装、室内装修工程。
室外工程	雨污水管道铺设、室外路缘石和道路水稳层铺设、室外路网工程、景观小品及绿化布置。

质量目标：主体工程、配套工程、室外工程建设验收合格，达到合同约定相关验收标准。

产出时效目标：项目工程在 2023 年 5 月 30 日前完成。

产出成本目标：项目成本控制在预算批复之内，无预算追加。

（2）效益目标：

社会效益：通过新建综合实训教研区、教学区、餐饮区、宿舍区、地下车库，改善党校基础设施；可完成培训规模为 350 人的党员理论培训、公务员能务提升培训，可容纳 400 人及以下会

议。

可持续影响：项目实施后，县委党校办学规模可达到《中国共产党党员教育管理工作条例》要求的 200 人以上，可为襄垣县干部党员提供一个较好的交流、学习场所，不断努力壮大党员队伍和培训党政干部，把襄垣党校建成设施完善、管理规范、质量一流的标准党校。

党校学生满意度：95%及以上；党校教师：95%及以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的。通过对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施绩效评价，全面反映 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目所涉及的资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现问题，分析原因，提出建议，为财政部门加强财政支出管理，科学配置资源，提高财政资金使用效益，为合理安排以后年度财政预算提供参考依据。

2.评价对象。本次绩效评价对象为 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目，资金 2300 万元。

3.评价范围。本次绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体包括：

一是项目决策情况：包括 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目立项依据是否充分、立项程序是否规范；项目绩效目标是否合理、项目指标是否明确；项目预算编制是否科学、资

金分配是否合理等。

二是资金投入和使用情况，为项目考察侧重点：包括 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目资金落实情况、预算执行情况、资金的规范运行情况以及资金使用是否符合《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目项目建议书的批复》（襄审管专发〔2020〕10 号）、关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目可行性研究报告的批复》（襄审管专发〔2020〕19 号）、《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目初步设计的批复》（襄审管专发〔2020〕105 号）等文件的标准与用途。

三是项目单位实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，为项目考察侧重点，包括 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目财务和业务管理制度是否健全、相关管理制度是否有效执行，与项目单位签订的合作协议是否规范，是否按时归档等。

四是项目实现的产出情况，为项目考察侧重点。包括 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目新建综合实训教研区、教学区、餐饮区、宿舍区、地下车库等建设完成情况及验收情况、项目完成及时性以及预算控制、成本节约情况。

五是项目取得的效益情况，为项目考察侧重点。包括 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目改善党校基础设施情况、提高党校服务能力情况，是否可以通过项目实施推进党校建设高水平发展，更好地服务社会公众；党校学生、党校教师对项目实施效果的满意度。

六是项目政策评价：对该项目资金政策进行客观评价，对今后相同或者类似项目的预算安排提出建议。

4.绩效评价依据。

本次绩效评价的依据包括绩效评价方面的法律法规、政策性文件及资金下达文件：

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》；
- （3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （4）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
- （5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- （6）《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；
- （7）《山西省财政厅关于贯彻落实〈中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（晋财绩〔2019〕12号）；
- （8）《山西省财政厅关于印发〈省级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（晋财绩〔2020〕17号）；
- （9）《襄垣县全面实施预算绩效管理工作方案》（襄发〔2020〕12号）；

（10）《县级项目支出绩效评价管理办法》（襄财绩效〔2021〕2号）；

（11）《预算绩效运行监控管理办法》（襄财预〔2022〕14号）；

（12）《襄垣县财政局关于印发<襄垣县财政局 2023 年预算绩效评价实施方案>的通知》（襄财预〔2023〕6号）；

（13）其他相关的法律法规、规章政策等。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价秉承规范、独立、客观、公开透明的原则，依据设定的绩效目标，科学设置评价指标体系，真实、客观、公正地评价财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性。

（1）独立原则

本次绩效评价在襄垣县财政局、襄垣县直属机关事务服务中心和襄垣县直属机关事务服务中心提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目支出绩效评价事项。

（2）客观原则

本次绩效评价严格按照《襄垣县财政局关于印发<襄垣县财政局 2023 年预算绩效评价实施方案>的通知》（襄财预〔2023〕6号）文件与合作协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不得出具不实预算绩效评价报告。

（3）规范原则

本次绩效评价机构应当履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目所涉及的襄垣县直属机关事务服务中心相关原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路。

本次评价从 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目专项资金着手，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《山西省财政厅关于印发<省级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（晋财绩〔2020〕17 号）、《襄垣县财政局关于印发<襄垣县财政局 2023 年预算绩效评价实施方案>的通知》（襄财预〔2023〕6 号）相关文件的要求，从决策、过程、产出和效益四个维度对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目专项资金使用管理的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

2. 绩效评价指标体系。

根据《襄垣县财政局关于印发<襄垣县财政局 2023 年预算绩效评价实施方案>的通知》（襄财预〔2023〕6 号）文件，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，从可操作性和可量化的角度考虑，在评价方案中确定的绩效评价指标体系的基础上进行进一步的细化和调整，最终形成了 2022 年中共襄垣县委党

校（行政学校）建设项目绩效评价指标体系，包括 4 个一级指标，13 个二级指标，26 个三级指标的指标体系，具体指标说明如下：

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	8	预算编制科学性	5
				资金分配合理性	3
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2
				预算执行率	3
				资金使用合规性	5
		组织实施	8	管理制度健全性	2
				制度执行有效性	6
		绩效运行	2	绩效运行监控有效性	2
产出	30	产出数量	10	主体工程完成率	4
				配套工程完成率	3
				室外工程完成率	3
		产出质量	10	主体工程验收合格率	4
				配套工程验收合格率	3
				室外工程验收合格率	3
		产出时效	5	项目完成及时性	5
		产出成本	5	项目成本控制率	5
效益	30	社会效益	10	改善党校基础设施	5
				提升培训人数容量	5
		可持续影响	10	提高党校服务能力	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
				推进党校建设高水平发展	5
		满意度	10	党校学生满意度	5
				党校教师满意度	5
合计					100

（四）绩效评价方法

本次绩效评价坚持定量和定性分析相结合的方法，对项目实施单位进行现场核查，综合运用因素分析法、比较法、公众评判法等方法进行评价。

1.因素分析法。

因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效益的内外部因素的方法。

针对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目，影响绩效目标实现程度、实施效果的因素主要有襄垣县的整体发展水平、政府决策、项目管理体制、资金支持程度、相关部门的配合程度等因素综合分析评价绩效目标的实现程度。

2.比较法。

比较法是指通过对绩效目标与实施情况、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

本次绩效评价通过对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目的绩效目标与实施效果对比，分析绩效目标实现程度。本次评价涉及的资金到位率、到位及时性、产出指标、效益指标通过对绩效目标与实施完成情况进行比较，综合分析绩效目标实

现程度。

3.公众评判法。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

本次绩效评价设置问卷调查方案和访谈调查方案针对不同受益群体即襄垣县直属机关事务服务中心以及社会公众设置满意度调查问卷。问卷调查采取抽样调查、实地调研、访谈等方式，了解受益群体对中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施效果满意度情况，从不同维度对项目实施情况进行绩效评价。

（五）绩效评价标准

评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为主要评价标准，辅以行业标准、历史标准，以及其他经财政部门确认的标准进行评价。其中：定性类指标根据国家发展规划，被评价单位主要职责等制定评价要点并依据要点进行评分；定量类指标依据被评价单位职责范围内的可量化的工作内容或目标设定相应的计算公式并制定评分标准。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分（含）-100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。各类评价指标的评价标准见附件 1。

（六）绩效评价工作过程

1. 评价工作组人员分工

为做好本次绩效评价工作，山西泽华会计师事务所（普通合伙）成立了专门的绩效评价项目工作组，下设领导组、工作组及专家组，具体职责和人员构成如下：

领导组（3人）。主要负责评价方案的制定，评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导等。具体人员构成及职责分工情况见下表 2-1：

表2-1 领导组人员构成及分工表

名称	姓名	职务	职责分工
主评人（组长）	李轲	项目负责人	负责项目统筹协调、组织实施
副组长	张巧莲	项目经理	负责制定评价方案、撰写评价报告
副组长	张丽丽	质控经理	负责评价方案、评价报告的质量审查

工作组（4人）。主要负责现场勘察，包括查阅收集相关的制度文件、项目资料、财务资料，开展问卷调查，撰写调查报告等工作。根据本项目的特点，工作组分为 2 个小组，每组设组长 1 人、助理 1 人，分工负责各个项目实施主体的现场评价。具体人员构成及职责分工情况见下表 2-2：

表2-2 工作组人员构成及分工表

名称	职务	姓名	职责分工
第一小组	组长（兼）	潘彪	主要负责查阅相关资料，了解项目具体情况，进行现场核实。
	助理	张文丽	
第二小组	组长	王永红	主要对项目党校学生和党校教师进行问卷调查，撰写调查报告，并进行相关人员访谈。
	助理	薛淑倩	

专家组（2人）。主要负责专业内实地考察、调研数据分析、指导方案指标的设置及相关内容报告的撰写，解决项目可能遇到的难题。具体人员构成及职责分工情况见下表 2-3：

表2-3 绩效评价专家组人员构成及分工表

姓名	职务	注册证号	职责
赵秀芳	注册会计师	注册会计师 140102790005	重点指导项目涉及的资金核查、设计指导方案指标等
张兴平	资产评估师	高级法务会计师 180711102165	重点指导涉及方案的指标设置、现场调查、相关内容 报告的撰写

2.评价时间及工作进程安排。

评价时间从 2023 年 7 月 10 日开始，到 9 月 30 日结束，分为四个阶段：

评价准备阶段（2023 年 7 月 10 日-2023 年 7 月 31 日）。

主要工作内容包括：

- （1）确定承接绩效评价业务的前提条件。
- （2）成立项目工作组，确定领导组、工作组组成人员和负责人以及职责分工。
- （3）收集、审核、分析项目涉及的相关资料。
- （4）制定评价实施方案，拟定评价指标体系、细化评分标准。
- （5）根据专家评审意见修改实施方案。
- （6）培训评价人员。

评价实施阶段（2023 年 8 月 1 日-2023 年 8 月 20 日）。

主要工作内容包括：

（1）收集、审核资料。在全面收集资料的基础上，根据经审核后的评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

（2）现场勘查。根据评价对象的特点和项目单位提供的数据资料进行实地勘查验证。

（3）社会调查。发放、收集、整理、分析社会调查问卷。

（4）访谈。按照评价工作方案对相关人士进行访谈。

（5）综合评价。根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

报告撰写阶段（2023 年 8 月 21 日-2023 年 9 月 20 日）。

主要工作内容包括：

（1）撰写报告。根据被评价单位的绩效评价情况，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。评价报告包括被评价单位基本情况，绩效评价工作开展情况，绩效评价指标体系和评价方法，综合评价情况及评价结论，绩效评价指标分析，项目主要经验做法、存在问题及原因分析，改进建议及评价结果应用等内容；与被评价单位交换意见并对报告进行修改完善，形成评价结论；向评价委托单位提交评价报告；根据专家审核意见修改评价报告；提交正式评价报告。

（2）提交报告。在 9 月 20 日前向襄垣县财政局提交绩效评价报告。

（3）修改报告。根据专家审核意见修改评价报告，于 9 月 30 日前提交正式绩效评价报告。

资料归档阶段（2023 年 10 月 1 日-2023 年 10 月 5 日）。

主要工作内容包包括：整理工作底稿和评价报告等有关资料，按照档案管理规定建立绩效评价工作档案。

3.质量控制制度。

为作好本次绩效评价工作，我公司制定评价质量控制制度，建立专门的绩效评价保障机制。

（1）固定评价人员。选派经验丰富且参加过同类评价项目的工作人员执行本次评价任务，不中途更换评价人员，直至提交正式评价报告。

（2）强化质量监控。成立质控组，对评价过程进行质量控制；成立专家组，为数据收集、实地勘察验证提供技术指导。确定项目主评人，主评人对绩效评价业务进行把关和控制，并对报告进行签字确认。

（3）加强过程督导。质控组和专家组全程参与本次评价工作，督促评价工作组按照评价工作方案的要求完成现场核查、访谈等工作。对发现的问题，质控组和专家组要提出审核意见并督促工作组进一步核实。

（4）落实主评人制度。经内部审核通过的评价报告，由项目主评人签名，加盖公司公章后，形成正式评价报告，提交委托方；公司及其签名的主评人对所出具预算绩效评价报告的真实性和准

确性负责；在出具预算绩效评价报告后，根据财政部有关规定，通过“预算绩效评价第三方机构信用管理平台”上传预算绩效评价报告有关信息。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为 100 分。综合评分分级标准是：综合评分 90 分（含）-100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

（一）综合评价情况

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价得分 85 分。评价等级为“良”。项目具体权重和得分情况见下表 3-1，具体评分明细见附件 2。

表 3-1：项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重	评价得分	评价分值占比
1. 决策	20	17	85%
2. 过程	20	15	75%
3. 产出	30	26	86.7%
4. 效益	30	27	90%
综合绩效	100	85	85%

（二）基本评价结论

项目总体评价结论：2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目立项依据充分、立项程序规范，预算编制合理，项目单位管理制度健全，采购规范，资金使用合规，项目的主体工程产出效益较好，改善了襄垣县委党校的基础设施，解决了襄垣县委

党校基础设施分布零散、老化、滞后，极不适应新时期干部教育培训工作的问题。但在项目绩效指标申报、绩效目标明确性、项目过程把控、项目资金监控等方面存在欠缺，有待进一步提高。

项目决策方面：项目符合《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中共长治市委关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》规定，立项依据充分、立项程序规范，绩效目标设立切合实际。但项目主管部门在 2022 年未按照规定上报绩效目标申报表，未依照绩效目标设立相关绩效指标，未对产出、社会效益、可持续影响等指标进行细化量化，不利于项目的后续考核。

项目过程方面：项目资金到位情况和执行情况良好，项目采购，资金使用合规，有完整的审批、拨付手续，襄垣县直属机关事务服务中心管理制度健全且制度执行较好；但项目单位未制定项目财务监控管理办法或措施，并且项目质量检查、监控、督促、验收等必要的控制措施或手段未能落实到位。

项目产出方面：项目产出情况良好，在项目实施后，1-5 号楼抹灰、给排水、消防通风管道全部完成，外墙喷涂真石漆工程全部完成，室外雨污水管道铺设全部完成，室外路缘石和道路水稳层铺设完成、正在进行 1-5 号楼窗户安装、室内强弱电安装、室内装修和室外路网工程，已经完成总工程量的 80%左右。2023 年将继续完成室内装修、室外道路以及室外景观绿化等工程，项目预算控制较好。

项目效益方面：项目效益成果明显，项目实施后改善了中共

襄垣县委党校（行政学校）的基础设施条件，提高了学校的教学培训条件，为参与培训的干部党员提供了良好的学习培训环境与住宿环境，为全县干部党员提供了一个较好的交流、学习场所。但项目单位尚未建立项目后续工程和设备管护维护制度和教学培训质量保障体系，不利于项目效果的体现。

四、绩效评价指标分析

山西泽华会计师事务所（普通合伙）参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《襄垣县财政局关于印发〈襄垣县财政局 2023 年预算绩效评价实施方案〉的通知》（襄财预〔2023〕6 号）等相关文件要求，对项目从决策、过程、产出和效益四个维度进行评价。

（一）项目决策情况

决策类指标分项目立项、绩效目标、资金投入三个角度，从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个方面对项目的决策情况进行评价。指标分值 20 分。

A1 项目立项

评级三级指标	权重	得分
A11 立项依据充分性	3	3
A12 立项程序规范性	3	3

A11 立项依据充分性

本指标主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

通过对政策文件的研读和对项目实施单位提供资料的核实，中共襄垣县委党校始建于 1956 年 5 月，从创建至今已走过了 60 余年历程，随着时代发展，中共襄垣县委党校已不能满足实际需求，为了全面推动思想理论建设工作，不断努力壮大党员队伍和培训党政干部，中共襄垣县委党校急需继续建设完善，根据襄垣县委县政府工作部署，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目应运而生。项目立项符合《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》、《中共山西省委关于加强和改善新形势下党校工作的实施意见》（晋发〔2016〕15 号）、《中共长治市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和《印发〈关于推进襄垣县委党校（行政学院）建设的指导意见〉的通知》（长组通字〔2018〕68 号）等相关政策和党校工作要求，项目与襄垣县直属机关事务服务中心职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合地方财政事权和支出责任划分原则，并且未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。所以该项指标不扣分，得 3 分，得分率为 100%。

A12 项目立项程序规范性

本指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的规范情况。

通过对政策文件的研读和对项目实施单位提供资料的核实，2020 年 3 月 5 日，经襄垣县行政审批服务管理局《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目项目建议书的批复》（襄审管专发〔2020〕10 号）文件批复，中共襄垣县委党校（行政学校）建

设项目正式立项。2020 年 3 月 12 日，《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目可行性研究报告的批复》（襄审管专发〔2020〕19 号）通过，2020 年 5 月 15 日，《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目初步设计的批复》（襄审管专发〔2020〕105 号）通过，项目概算投资 16665.47 万元。项目申报、批复资料等前期手续基本完备，符合相关规定。根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，得 3 分，得分率为 100%。

A2 绩效目标

评级三级指标	权重	得分
A21 绩效目标合理性	3	1.5
A22 绩效指标明确性	3	1.5

A21 绩效目标合理性

本指标主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

通过查阅相关资料以及现场调查，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目申报时制定了相应的绩效目标，如：总建筑面积、装修质量合格，项目完工时间，建设成本等，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。项目绩效目标与《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》、《中共长治市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《中共襄垣县委党校建设项目实施方案》等内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

但评价组发现项目在 2022 年未按照规定上报绩效目标申报表，未依照绩效目标设立相关绩效指标。根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标扣 1.5 分，得 1.5 分，得分率为 50%。

A22 绩效指标明确性

本指标主要考察项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

通过对项目实施单位绩效目标的梳理，结合对项目实施单位所提供资料的核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目按照文件规定进行了项目申报、审批、批复，设置了项目产出目标、质量目标、时效目标和效益目标等，设置的绩效目标较为完整，与项目目标任务数相对应。但项目实施单位未依照绩效目标设立相关绩效指标，未对产出、效益类指标进行细化量化，不利于项目的后续考核。根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标扣 1.5 分，得 1.5 分，得分率为 50%。

A3 资金投入

评级三级指标	权重	得分
A31 预算编制科学性	5	5
A32 资金分配合理性	3	3

A31 预算编制科学性

本指标主要考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确的标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预

算编制的科学性、合理性情况。

通过对项目实施单位提供的项目相关资料进行研读和现场核查，2020年5月15日，《关于中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目初步设计的批复》（襄审管专发〔2020〕105号）通过，项目概算投资16665.47万元，其中工程费用13297.66万元，工程建设其他费用2702.93万元，基本预备费用664.88万元，资金来源为县财政投资，项目预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，资金量与工作任务相匹配。具体情况见下表4-1。

表4-1：项目初步设计概算核定表

序号	项目名称	金额（万元）
一	工程费用	13297.66
1	1#综合实训教研区工程	2910.18
2	2#教学楼工程	793.30
3	3#教学楼工程	617.60
4	4#餐饮楼工程	804.75
5	5#宿舍楼工程	2825.81
6	6#门卫工程	30.58
7	7#地下车库工程	3919.75
8	8#室外工程	1395.70
二	工程建设其他费用	2702.93
1	建设单位管理费	159.57
2	工程监理费	305.00
3	招标代理服务费	32.20
4	可行性研究费	37.28
5	项目建设书	18.54
6	勘察费	60.56

序号	项目名称	金额（万元）
7	修规	12.00
8	设计费	458.37
8.1	初设方案及初步设计费	183.35
8.2	施工图设计费	275.02
9	竣工图设计费	36.67
10	劳动安全卫生评价费	13.30
11	场地准备及临时设施	106.38
12	土地预审费	5.00
13	工程保险费	7.98
14	城市基础设施配套费	62.83
15	土地补偿费	333.82
16	安置补助费	410.00
17	电力拆除线改相关费	420.00
18	地上附着物和青苗补偿费	70.46
19	全过程造价咨询费	152.98
三	基本预备费	664.88
四	总投资	16665.47

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，共得分 5 分，得分率为 100%。

A32 资金分配合理性

本指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实施单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

通过对项目实施单位提供的项目相关资料进行研读和现场核查，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施前襄垣县直属机关事务服务中心根据襄垣县委党校的教学规模、基础设施条件、

教学目标任务综合平衡资金量等条件，确定项目投资计划。资金分配额度合理，与襄垣县地方实际相适应。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，共得分 3 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

过程类指标分资金管理、组织实施和绩效运行三部分，资金管理部分从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个方面；组织实施部分从管理制度健全性、制度执行有效性 2 个方面；绩效运行部分从绩效运行监控有效性 1 个方面对项目在政策和资金方面的过程情况进行评价。指标分值 20 分。

B1 资金管理

评级三级指标	权重	得分
B11 资金到位率	2	2
B12 预算执行率	3	3
B13 资金使用合规性	5	5

B11 资金到位率

本指标主要考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

通过对项目实施单位所提供资料的研读及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目预算资金 2300 万元，2022 年 1 月，襄垣县财政局以《襄垣县财政局下达预算执行指标通知书》（襄财预执〔2022〕177 号）下拨资金 500 万元到襄垣县直

属机关事务服务中心；2022 年 4 月，襄垣县财政局以《襄垣县财政局下达预算执行指标通知书》（襄财预执〔2022〕913 号）下拨资金 1000 万元到襄垣县直属机关事务服务中心；2022 年 12 月，襄垣县财政局以《襄垣县财政局下达预算执行指标通知书》（襄财预执〔2022〕1498 号）下拨资金 800 万元到襄垣县直属机关事务服务中心；2022 年共拨付资金 2300 万元，资金到位率 100%。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，得 2 分，得分率为 100%。

B12 预算执行率

本指标主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$$

通过对项目实施单位提供的项目相关资料进行研读和现场核查，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目 2022 年度预算资金为 2300 万元，实际到位资金 2300 万元，实际支出资金为 2300 万元，预算执行率为 100%，无结余资金。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，共得分 3 分，得分率为 100%。襄垣县直属机关事务服务中心预算执行率得分情况见下表 4-2-1 和图 4-2-1：

表 4-2-1 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目预算执行情况表

单位：万元

项目名称	金额	实际到位资金	支出明细	实际支出资金	结余资金
中共襄垣县委党校（行政学	2300	2300	EPC 总承包进度款	2150	0

项目名称	金额	实际到位资金	支出明细	实际支出资金	结余资金
校) 建设项目			测量服务费	5.92	
			监理费	90.08	
			工程造价咨询费	24	
			线路迁改费	30	
合计	2300	2300	-	2300	0




图 4-2-1 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目预算执行情况图

B13 资金使用合规性

本指标主要考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

通过查阅相关资料和现场核实，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目截止 2022 年 12 月 31 日，实际支出资金 2300 万元，襄垣县直属机关事务服务中心资金使用符合相关财务管理制度，有完整的审批、拨付手续，支出资金符合预算批复要求，未发现

存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，共得分 5 分，得分率为 100%。

B2 财务管理

评级三级指标	权重	得分
B21 管理制度健全性	2	1
B22 制度执行有效性	6	3

B21 管理制度健全性

本指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，对项目建设或方案实施的检查、监控、督促和资金的安全、规范运行等管理情况是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，监控措施对项目质量和资金运行的控制情况。

通过对项目实施单位所提供资料的研读及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目开展后，襄垣县直属机关事务服务中心成立了项目领导小组对项目进行全程监管，制定了《中共襄垣县委党校建设项目实施方案》、《项目现场管理办法》、《工程竣工验收办法》《预算、结算管理办法》、《项目安全管理办法》等制度，项目、财务管理制度合法、合规，但未制定项目资金监控管理办法或措施，而且中心未按月进行运行监控并及时上报，仅依据单位财务管理办法对资金进行监督，不利于项目财务监控和督促项目资金的安全、规范运行使用。根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标扣 1 分，共得分

1 分，得分率为 50%。

B22 制度执行有效性

本指标主要考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

通过对项目实施单位所提供资料的研读及现场核实，一是襄垣县直属机关事务服务中心严格执行已制定的资金管理制度和项目业务管理制度，基本保障了项目的顺利运行；二是项目调整及支出调整手续比较完备；三是项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；四是项目单位严格按照采购管理办法，合理选定供应商。但评价组发现，项目部分合同书、验收报告、技术鉴定等资料未能及时归档，并且在项目实施过程中，襄垣县直属机关事务服务中心的项目质量检查、监控、督促、验收等必要的控制措施或手段未能落实到位，2020 年 7 月项目在未通过消防设计审查时擅自施工，违反了《中华人民共和国消防法》第十一条和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条的规定。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标扣 3 分，得 3 分，得分率为 50%。

B3 绩效运行

评级三级指标	权重	得分
B31 绩效运行监控有效性	2	1

B31 绩效运行监控有效性

本指标主要考察项目实施是否按照文件要求，对绩效运行进行有效监控，反映和考核政策目标运行监控管理情况。

通过对项目实施单位所提供资料的研读及现场核实，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目开展后，项目单位对项目进行了全过程监控，但是未制定项目绩效运行监控办法或措施，未组织人员对项目绩效运行进行监控和纠偏处理，不利于项目的及时调整和绩效监控结果的合理应用。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标扣 1 分，共得分 1 分，得分率为 50%。

（三）项目产出情况

项目产出类指标，从项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个方面对项目是否完成各项产出指标、是否及时完成、是否节约成本的角度进行评价。指标分值 30 分。

C1 产出数量

评级三级指标	权重	得分
C11 主体工程建设完成率	4	4
C12 配套工程建设完成率	3	2
C13 室外工程建设完成率	3	2

C11 主体工程建设完成率

本指标主要考察项目主体工程计划实施的建设内容和实际实施的建设内容的比率，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。

通过查阅项目实施单位项目验收单等相关资料及现场核实，

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目于 2022 年 7 月开工，截止到 2022 年底主体工程全部完成，涉及建筑物总建筑面积 35900 平方米，地上建筑面积为 24909.80 平方米，包括 1#楼综合实训教研区建筑面积为 8800.6 平方米，2#楼教学区建筑面积为 2311.20 平方米，3#楼教学区建筑面积为 1888.80 平方米，4#餐饮区建筑面积为 2207.40 平方米，5#宿舍区建筑面积为 9605 平方米，门卫建筑面积为 96.80 平方米。地下建筑面积为 10990.20 平方米，具体情况见下表 4-3-1。

表 4-3-1 中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目主体工程建设情况表

项目建设内容		预期目标	是否完成
主体工程	1#综合实训教研楼	总建筑面积 8800.60m ² ，地上3层，建筑高度：21.9m	已完成
	2#教学楼	总建筑面积 2311.20m ² ，地上2层，建筑高度：19.05m	已完成
	3#教学楼	总建筑面积 1888.8m ² ，地上3层，建筑高度：17.55m	已完成
	4#餐饮楼	总建筑面积 2207.4m ² ，地上2层，建筑高度：15.9m	已完成
	5#宿舍楼	总建筑面积 9605m ² ，地上4层，建筑高度：19.6m	已完成
	4个门卫室	总建筑面积 96.8m ² ，地上1层，建筑高度：7.350m	已完成
	地下车库	总建筑面积 10990.20m ² ，地下 1 层，层高 3.9m	已完成

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，共得分 4 分，得分率为 100%。

C12 配套工程建设完成率

该指标主要考察项目配套工程计划实施的建设内容和实际实施的建设内容的比率，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。

通过查阅项目实施单位项目验收单等相关资料及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目于 2022 年 7 月

开工，截止到 2022 年底 1-5 号楼抹灰、给排水、消防通风管道全部完成，外墙喷涂真石漆工程全部完成，正在进行 1-5 号楼窗户安装、室内强弱电安装、室内装修。2023 年将继续完成室内装修等内容，具体情况见下表 4-3-2。

表 4-3-2 中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目配套工程建设情况表

项目建设内容		预期目标	是否完成
配套工程	给排水系统	给水系统从本地块东南侧进入，供生活、消防等用水，接驳口处自来水最小压力为0.2Mpa；室内排水系统采用污废合流，室外采用污水、雨水分流制	已完成
	消防通风管道	对地下室层除设备用房外，大于50m ² 无外窗的房间设置机械排烟系统，同时按不小于50%的排烟量来设置补风系统	已完成
	外墙喷涂真石漆	1-5号楼全部完成喷涂	已完成
	窗户安装	1-5号楼全部完成安装	进行中
	室内强弱电安装	1-5号楼全部完成安装	进行中
	室内装修工程	2023年五月前完成	进行中

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标扣 1 分，共得分 2 分，得分率为 66.67%。

C13 室外工程建设完成率

该指标主要考核项目室外工程计划实施的建设内容和实际实施的建设内容的比率，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。

通过查阅项目实施单位项目验收单等相关资料及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目于 2022 年 7 月开工，截止到 2022 年底，室外雨污水管道铺设全部完成，室外路缘石和道路水稳层铺设完成，正在进行室外路网工程。2023 年将继续完成室外道路以及景观绿化等工程，具体情况见下表 4-3-3。

表 4-3-3 中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目室外工程建设情况表

项目建设内容		预期目标	是否完成
室外工程	雨污水管道铺设	全部完成	已完成
	室外路缘石和道路水稳层铺设	全部完成	已完成
	室外路网工程	全部完成	进行中
	景观小品及绿化布置	2023年五月前完成	进行中

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标扣 1 分，共得分 2 分，得分率为 66.67%。

C2 产出质量

评级三级指标	权重	得分
C21 主体工程验收合格率	4	4
C22 配套工程验收合格率	3	2
C23 室外工程验收合格率	3	2

C21 主体工程验收合格率

该指标主要考察项目实施的主体工程是否达到验收标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

通过查阅项目实施单位项目验收单等相关资料及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目于 2022 年 7 月开工，截止到 2022 年底主体工程全部完成并且通过分项验收。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，共得分 4 分，得分率为 100%。

C22 配套工程验收合格率

该指标主要考察项目实施的配套工程是否达到验收标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

通过查阅项目实施单位项目验收单等相关资料及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目于 2022 年 7 月开工，截止到 2022 年底，1-5 号楼抹灰、给排水、消防通风管道全部完成，外墙喷涂真石漆工程完成并且部分验收，1-5 号楼窗户安装、室内强弱电安装、室内装修正在施工中，未进行验收。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标扣 1 分，共得分 2 分，得分率为 66.67%。

C23 室外工程验收合格率

该指标主要考察项目实施的室外工程是否达到验收标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

通过查阅项目实施单位项目验收单等相关资料及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目于 2022 年 7 月开工，截止到 2022 年底，室外雨污水管道铺设、室外路缘石和道路水稳层铺设完成并且部分通过验收，室外路网工程以及室外景观绿化工程正在进行中尚未验收。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标扣 1 分，共得分 2 分，得分率为 66.67%。

C3 产出时效

评级三级指标	权重	得分
C31 项目完成及时性	5	5

C31 项目完成及时性

该指标主要考察襄垣县直属机关事务服务中心是否在合同要

求时间内完成项目内容，用来评价项目产出时效。

评价组通过查阅相关合同、协议、财务支付凭证和现场考察发现，项目从 2020 年 7 月开工建设，从前期准备工作开始到工程竣工验收工期为 21 个月，工程应该于 2023 年 5 月 30 日前完成。2021 年 12 月 1 日，项目因为疫情、天气以及相关部门下发文件精神要求等因素停工，2022 年 4 月复工。根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，共得分 5 分，得分率为 100%。

C4 产出成本

评级三级指标	权重	得分
C41 项目成本控制率	5	5

C41 项目成本控制率

该指标主要反映考核襄垣县直属机关事务服务中心对预算经费依赖的下降程度。

成本控制率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

通过查阅项目实施单位项目验收单等相关资料及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目预算为 2300 万元，实际支出 2300 万元，未对预算进行追加。根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，共得分 5 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益类指标，从社会效益、可持续影响和满意度三个角度，

用审查资料、实地考察、资料问卷调查的形式来分析 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目受益群体是否满意项目的实施效果，并对结果进行评价。指标分值 30 分。

D1 社会效益

评级三级指标	权重	得分
D11 改善党校基础设施	5	5
D12 提升培训人数容量	5	5

D11 改善党校基础设施

该指标主要考察项目是否有效改善党校教学条件，考核项目实施单位社会效益完成情况。

通过查阅项目实施单位项目验收单等相关资料及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施后，通过新建综合实训教研区，教学区，餐饮区，宿舍区、地下车库等工程，改善了襄垣县委党校的基础设施，解决了襄垣县委党校基础设施分布零散、老化、滞后，极不适应新时期干部教育培训工作的问题，为党员干部提供了一个功能齐全、布局合理、设施配套完备的培训基地，以便大规模培训干部队伍，大幅度搞好干部教育，大幅度提高干部素质，实现襄垣县党员干部教育培训工作的科学化、智能化和规范化。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，共得分 5 分，得分率为 100%。

D12 提升培训人数容量

该指标主要考察项目是否有效提高培训人数容量，考核项目

实施单位社会效益完成情况。

通过查阅项目实施单位项目验收单等相关资料及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施后，可完成培训规模为 350 人的党员理论培训、公务员能务提升培训，可承接部分会议，可容纳 400 人及以下会议，解决了襄垣县委党校原有教学设施和建筑面积远远不能满足县委以及党校的培训标准的问题，适应了新时期党员教育发展的客观需要，使得集中培训逐步走向常态，日常教育更加规范，推动形成了教育和管理、监督、服务有机结合的党员队伍建设工作链条，取得了良好的社会效果。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，共得分 5 分，得分率为 100%。

D2 可持续性影响

评级三级指标	权重	得分
D21 提高党校服务能力	5	5
D22 推进党校建设高水平发展	5	2

D21 提高党校服务能力

本指标主要考察项目是否有效落实共产党党员教育管理工作政策，反映项目实施可持续影响。

通过查阅项目实施单位项目验收单等相关资料及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施后，严格按照《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中共长治市委关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》第十条规定要求，教育培训规模可完成 350 人的党员理论培训、公务员能务提升培

训，并且可以承接部分会议，满足了县委党校办学规模要达到 200 人以上的标准。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标不扣分，得 5 分，得分率为 100%。

D22 推进党校建设高水平发展

本指标主要考察项目是否有利于推进党校建设高水平发展，反映项目实施可持续影响。

通过查阅项目实施单位项目验收单等相关资料及现场核实，2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施后，按照《中国共产党党校条例》及长治市委、襄垣县委的指示，通过新建 1#楼综合实训教研区，2#楼教学区，3#楼教学区，4#餐饮区，5#宿舍区、地下车库等基础设施，改善了襄垣县委党校培训条件，办学规模可完成 350 人同时培训，提升党校培训人数容量和开班间隔密集，保证了全体党员轮训任务完成，但是尚未建立质量保障体系，保障按时保量全年培训任务，提高干部队伍的素质。

根据本次绩效评价报告确定的评分标准和评分办法，该项指标扣 3 分，得 2 分，得分率为 40%

D3 服务群体满意度

评级三级指标	权重	得分
D31 党校学生满意度	5	5
D32 党校教师满意度	5	5

D41 党校学生满意度

衡量项目受益对象（党校学生）的满意程度。

以党校学生为调查对象，设计调查问卷，调查服务对象满意程度。满意率 $\geq 95\%$ ，得 5 分；满意率 $< 95\%$ ，得分=满意率 $\times 5$ 分，满意度 $< 60\%$ ，得 0 分。

调查问卷分析得出，大部分的被调查者对中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目总体情况满意，并且对该项目的满意度较高。但仍有少部分人对该项目不满意，满意度有待提高。经计算，本次问卷调查的综合满意度为 98%。因此，该项指标得 5 分。

D2 党校教师满意度

衡量项目受益对象（党校教师）的满意程度。

以党校教师为调查对象，设计调查问卷，调查服务对象满意程度。满意率 $\geq 95\%$ ，得 5 分；满意率 $< 95\%$ ，得分=满意率 $\times 5$ 分，满意度 $< 60\%$ ，得 0 分。

调查问卷分析得出，大部分的被调查者对中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目总体情况满意，并且对该项目的满意度较高。但仍有少部分人对该项目不满意，满意度有待提高。经计算，本次问卷调查的综合满意度为 97.8%。因此，该项指标得 5 分。

五、主要成效和经验做法

1. 项目选择基本合理，符合客观实际要求。

项目的立项严格遵循国家、省政府的有关文件和会议精神，项目的立项程序符合中央《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》、《中共山西省委关于加强和改善新形势下党校工作的实施意见》（晋发〔2016〕15 号）、《中共长治市委关于加强和改

进新形势下党校工作的意见》等有关政策和文件规定；项目申报、审核、批复资料基本齐全、准确，符合《襄垣县县城总体规划》、《印发〈关于推进襄垣县委党校（行政学院）建设的指导意见〉的通知》（长组通字〔2018〕68号）等相关要求。

2.目标责任清晰，项目推进有力。

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目在实施过程中，为保证绩效目标的圆满完成和项目的顺利实施，项目实施单位制定了《中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施方案》成立了工作领导小组及监督工作组，采用“日巡查、月评定、季考核”的管理办法，将项目的实现和项目实施过程的管理落实到相关单位和部门负责人，取得了明显的成效。

3.社会效益良好，受益群体满意度较高。

通过项目实施，改善了襄垣县委党校的基础设施，解决了襄垣县委党校基础设施分布零散、老化、滞后，极不适应新时期干部教育培训工作的问题，为党员干部提供了一个功能齐全、布局合理、设施配套完备的培训基地，解决了襄垣县委党校原有教学设施和建筑面积远远不能满足县委以及党校的培训标准的问题，适应了新时期党员教育发展的客观需要，使得集中培训逐步走向常态，日常教育更加规范，推动形成了教育和管理、监督、服务有机结合的党员队伍建设工作链条，取得良好的社会效果，通过问卷调查，社会公众满意度为 98%和 97.8%，满意度较高。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效指标不够明确

评价组通过研读项目资料和现场考核发现，中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目申报时制定了相应的绩效目标，但是 2022 年襄垣县直属机关事务服务中心未按照规定上报绩效目标申报表，未依照绩效目标设立相关绩效指标，未对产出、效益类指标进行细化量化，不利于项目的后续考核。

（二）未通过消防设计审查时擅自施工

评价组通过研读项目资料和现场考核发现，襄垣县直属机关事务服务中心的项目质量检查、监控、督促、验收等必要的控制措施或手段未能落实到位，2020 年 7 月项目在未通过消防设计审查时擅自施工，违反了《中华人民共和国消防法》第十一条和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条的规定。

（三）缺乏全过程财务监控

评价组通过研读项目资料和现场考核发现，襄垣县直属机关事务服务中心未制定项目财务监控和绩效运行监控管理办法或措施，而且中心未按月进行运行监控并及时上报，仅依据单位财务管理办法对资金进行监督，不利于项目财务监控和督促项目资金的安全、规范运行使用。

（四）配套工程和室外工程时效性有待提高

评价组通过研读项目资料和现场考核发现，项目从 2020 年 7 月开工建设，2021 年 12 月 1 日，项目因为疫情、天气以及相关

部门下发文件精神要求等因素停工，2022 年 4 月复工，1-5 号楼窗户安装、室内强弱电安装、室内装修、室外路网工程和室外景观绿化工程尚未完成，配套工程和室外工程时效性有待提高。

（五）尚未建立项目后续质量保障体系

评价组通过研读项目资料和现场考核发现，襄垣县直属机关事务服务中心未建立项目后续的工程、设备管护维护制度，未制定管护标准，未设置专门的管护岗位人员，不利于已完成工程的可持续性。并且未建立培训教学质量保障体系，保障按时保量全年培训任务，提高干部队伍的素质，不利于项目效果的体现。

七、有关建议

（一）强化绩效目标管理，提高绩效管理水平

建议项目实施单位，一是提高预算绩效管理理念。按照党中央国务院省委省政府一系列关于绩效管理的决策部署以及《襄垣县全面实施预算绩效管理工作方案》（襄发〔2020〕12 号）、《县级项目支出绩效评价管理办法》（襄财绩效〔2021〕2 号）文件要求，深入学习，深刻领会全面预算绩效管理的理念、方法、路径，提高绩效管理的能力和水平。二是建立健全预算绩效管理制度。根据单位实际结合预算绩效管理规范要求，建立健全预算绩效管理制度、绩效目标管理体系、绩效运行监控办法等制度办法，明确各岗位职责和操作流程。三是加大制度执行力度。在日常管理过程中，按要求做好绩效目标申报表的科学合理填报、绩效运行中的“双监控”以及绩效自评和总结等，细化量化绩效目标和

绩效指标，紧扣项目特点和职责内容，尽可能设置可量化、可衡量的绩效目标和绩效指标。

（二）严格遵循法律法规，加强项目过程把控

建议襄垣县直属机关事务服务中心严格遵循《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等相关法律法规，对项目质量检查、监控、督促、验收等采取必要的控制措施，制订切实可行的变更方案，及时、合理、合规地调整，同时，提高办公效率，要确保调整后的方案内容既符合项目立项和合同要求，又贴合项目实际，便于项目后期考核验收。

（三）健全资金监控制度，确保资金规范使用

建议襄垣县直属机关事务服务中心根据项目特点，建立健全和不断完善与项目相关的财务监控和绩效管理制度，明确分工职责，结合项目特点，制定规范的操作流程，明确各相关方的责任和罚则，并加大制度执行力度，对资金使用进行运行监控并及时上报；同时加强对项目过程和资金使用的监督考核，并与项目的开展情况进行紧密挂钩和严格兑现，确保项目的顺利实施。

（四）统筹推进项目实施，达到预期绩效目标

建议襄垣县直属机关事务服务中心对此类项目分类制定针对性强的推进措施，环环紧扣，落实相关责任，加强督导，确保项目按时推进，按《中共襄垣县委党校建设项目实施方案》和合同中的内容，统筹财力、人力、物力，加快项目进度，针对进展较慢的项目，全面摸排梳理未完工的原因，分类制定针对性强的推

进措施，保质保量将配套和室外工程完成，并完成验收和结算审计，尽快达到项目预期绩效目标。

（五）建立健全管护制度，完善质量保障体系

建议襄垣县直属机关事务服务中心制定科学有效的设施设备后期维护管护制度和标准，明确管理责任，并定期开展监督检查。属于保修期的责任，及时联系供货商返修或更换；属于使用管理者的责任，按制度办法或责任挂钩进行处罚，提高设施设备的使用年限和完好度。

八、绩效评价结果应用建议

（一）评价结果公开。建议将本次绩效评价结果向襄垣县人民政府、人大报告，为政府决策和人大监督提供参考。同时，依据《政府信息公开条例》等相关规定，将绩效评价情况在襄垣县财政门户等网站公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

（二）督促问题整改。建议将本次绩效评价过程中发现的问题及时反馈给项目主管部门，由项目主管部门建立问题整改台账，完善相关的机制、制度，督促实施单位积极整改，将整改结果报襄垣县财政局，并定期检查。项目主管部门和实施单位要认真查找问题根源，吸取教训，有效避免类似问题再次发生。

（三）加强预算管理。建议将本次绩效评价结果作为下一年度财政资金预算安排的依据之一，结合中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目政策及时进行调整，统筹安排财政资金，提高财

政资金的社会效益和可持续影响。

九、其他需要说明的问题

（一）襄垣县直属机关事务服务中心应及时为评价工作提供必要的工作条件，包括提供真实、合法、完整的基础资料，配合项目组做好评价数据的筛选、填报和绩效报告的撰写工作，做好相关资料的收集、填报和提供相关报表工作。允许评价人员不受限制地接触执行评价工作所需的相关信息等。

（二）在评价过程中，评价人员应根据绩效评价的指标及标准、评价方法、评价依据及结论，收集被评价单位的相关资料，形成完整、清晰的工作底稿，夯实评价打分依据，客观撰写评价报告，提高评价结果的准确性和说服力。

（三）评价人员严格遵守职业道德，对相关资料、业务文件等要进行妥善保管，并按保密规定做好保密工作。评价人员严格遵守各项工作纪律和被评价单位的疫情防控规定，廉洁自律，在绩效评价过程中不得以任何理由谋取不正当利益，对于绩效评价工作中出现的违法违纪行为，将按照相关规定严肃处理。

十、相关附件

1. 财政支出绩效评价指标评分表
2. 财政支出绩效评价指标体系
3. 项目历年资金使用情况表
4. 绩效评价满意度社会调查问卷
5. 绩效评价满意度社会调查问卷分析报告
6. 项目访谈提纲
7. 绩效自评复核表
8. 现场核查方案
9. 现场图片

山西泽华会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年九月



附件 1

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>1. 项目符合中共中央办公厅印发的《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》、《中共山西省委关于加强和改善新形势下党校工作的实施意见》（晋发〔2016〕15 号）、《中共长治市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和《襄垣县县城总体规划（2012-2030）》等文件相关政策（1 分）；</p> <p>2. 项目符合行业发展规划和政策要求（0.5 分）；</p> <p>3. 项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5 分）；</p> <p>4. 项目属于公共财政支持范围，符合地方财政事权和支出责任划分原则（0.5 分）；</p> <p>5. 项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5 分）。</p>	项目立项相关文件	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的规范情况。	1. 项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否齐全（1分）； 2. 申报审批文件、材料符合相关要求（1分）； 3. 项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（1分）。	项目立项相关文件	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 项目具有绩效目标（1分）； 2. 项目绩效目标与有关中长期规划、项目实施方案、立项依据、重点工作内容等具有相关性（0.5分）； 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5分）； 4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	绩效目标申报表及相关文件	1.5
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； 2. 项目实施单位对绩效指标的时间点、计划任务、工作量、工作内容进行了细化和量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； 3. 与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	绩效目标申报表相关文件	1.5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		资金投入	8	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确的标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制经过科学论证（1分）； 2. 预算内容与项目内容匹配（1分）； 3. 预算额度测算依据充分，且按照标准编制（2分）； 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	预算编制办法、预算编制方案等	5
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实施实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据充分（1分）； 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2分）。	资金分配原则、资金分配方案	3
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总	1. 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（1分）； 2. 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%（1分）。	资金下达文件、资金进账单	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
						体保障程度。对于按照相关规定有资金到位时效要求的，要同时考核资金到位及时率，用以反映项目资金落实的时效性。			
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%(3分);按照区间进行赋分，如执行率在95%以上(含)则得3分;95%-90%(含)的，得2分;90%-85%(含)的，得1分;低于85%的，不得分。	资金支出明细及相关凭证	3
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续(2分); 3.项目的重大开支经过评估认证(1分); 4.符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;否则不得分。	资金支出明细及相关凭证	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，对项目建设或方案实施的检查、监控、督促和资金的安全、规范运行等管理情况是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，监控措施对项目质量和资金运行的控制情况。	1. 制定或具有相应的财务、业务管理制度、项目质量要求或标准以及相应的财务监控机制，如：财务管理制度、资金管理辦法、设备管理制度、档案管理制度、质量评估制度、采购管理办法、预算绩效管理办法等（1分）； 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	相关管理制度	1
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 遵循相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2. 项目合同书、验收报告、技术签定等资料齐全并归档管理（2分）； 3. 按照采购管理办法，合理选定设备供应商（1分）；	制度执行情况、档案管理情况	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
							4. 相应的项目质量检查、监控、督促、评估等必需的控制措施或手段、是否落实到位（1分）； 5. 相应的财务检查等必要的监控措施或手段落实到位（1分）。		
		绩效运行	2	绩效运行监控有效性	2	项目实施是否按照文件要求，对绩效运行进行有效监控，反映和考核政策目标运行监控管理情况。	1. 项目进行了绩效运行监控（1分）； 2. 项目及时对绩效目标进行纠偏处理，绩效监控结果是否得到合理应用（1分）。	绩效运行过程、痕迹记录	1
产出	30	产出数量	10	主体工程 建设完成 率	4	项目主体工程计划实施的建设内容和实际实施的建设内容的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	主体工程建设完成率=(实际建设内容数量/计划建设内容数量)×100%，得分=主体工程建设完成率×4分。 主体工程建设内容包括：地上工程（1#楼综合实训教研区，2#楼教学区，3#楼教学区，4#餐饮区，5#宿舍区，门卫）和地下工程。	现场核 查、项目 台账及档 案资料等	4
				配套工程 建设完成 率	3	项目配套工程计划实施的建设内容和实际实施的建设内容的比率，用以	配套工程建设完成率=(实际建设内容数量/计划建设内容数量)×100%，得分=配套工程建设完成率×3分。 配套工程建设内容包括：给水、排水系统、消防通风管	现场核 查、项目 台账及档	2

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
						反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	道、外墙喷涂真石漆、窗户安装、室内强弱电安装、室内装修工程。	案资料等	
				室外工程建设完成率	3	项目室外工程计划实施的建设内容和实际实施的建设内容的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	室外工程建设完成率=(实际建设内容数量/计划建设内容数量)×100%，得分=室外工程建设完成率×3分。 室外工程建设内容包括：雨污水管道铺设、室外路缘石和道路水稳层铺设和室外路网工程。	现场核查、项目台账及档案资料等	2
		产出质量	10	主体工程验收合格率	4	项目实施的主体工程是否达到验收标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	主体工程验收合格率=(达到验收标准数量/建设内容所有数量)×100%，得分=主体工程验收合格率×4分。	现场核查、项目台账及验收资料等	4
				配套工程验收合格率	3	项目实施的配套工程是否达到验收标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	配套工程验收合格率=(达到验收标准数量/建设内容所有数量)×100%，得分=配套工程验收合格率×3分。	现场核查、项目台账及验收资料等	2
				室外工程	3	项目实施的室外工程是	室外工程验收合格率=(达到验收标准数量/建设内容所	现场核	2

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
				验收合格 率		否达到验收标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	有数量）×100%，得分=室外工程验收合格率×3分。	查、项目台账及验收资料等	
		产出时效	5	项目完成 及时性	5	中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目建设过程中，是否严格按照合同和批复的规定时间完成项目，考察项目产出时效完成情况。	中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目在 21 个月内实施完成，得 5 分，每超出 10 日，扣 1 分，直至扣完为止。	现场核查、项目台账及档案资料等	5
		产出成本	5	项目成本 控制率	5	中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施完成后，实际支出成本是否超出预算成本，考核项目产出成本目标的实现程度。	成本控制率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。成本控制率小于等于 100%（5 分）；每超出 10%，扣 0.5 分；若超出 60%以上，不得分。	财务资料、合同、结算报告等资料	5
效益	30	社会效益	10	改善党校	5	通过项目实施，是否有效	项目实施后，1. 新建 1#楼综合实训教研区，2#楼教学	现场核	5

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
				基础设施		改善党校教学条件，考核项目实施单位社会效益完成情况。	区，3#楼教学区，4#餐饮区，5#宿舍区（3分）；2.新建地下车库（2分）。	查、问卷调查结果、项目台账及档案资料等	
				提升培训人数容量	5	通过项目实施，是否有效提高培训人数容量，考核项目实施单位社会效益完成情况。	项目实施后，1. 可完成培训规模为 350 人的党员理论培训、公务员能力提升培训（2.5 分）；2. 可承接部分会议，可容纳 400 人及以下会议（2.5 分）。	现场核查、项目台账及教案资料等	5
		可持续影响	10	提高党校服务能力	5	通过项目实施，是否有效落实共产党党员教育工作政策，反映项目实施可持续影响。	按照《中国共产党党员教育工作条例》、《中共长治市委关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》第十条规定要求，县委党校办学规模要达到 200 人以上（5 分）。	现场核查、项目台账及档案资料等	5
				推进党校建设高水平发展	5	通过项目实施，是否有利于推进党校建设高水平发展，反映项目实施可持	按照《中国共产党党校条例》及长治市委、襄垣县委的指示，1. 改善党校培训条件，提升党校培训人数容量（2 分） 2. 提高开班间隔密集，保证全体党员轮训任	现场核查、项目台账及档	2

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
						续影响。	务完成（1分）；3.建立质量保障体系，建设高素质干部队伍（2分）。	案资料等	
		满意度	10	党校学生满意度	5	通过问卷调查方式，考察服务主体对项目实施的满意程度。	以党校学生为调查对象，设计调查问卷，调查满意程度。问卷结果分析得到的满意度达到90%以上得满分，低于60%（不含）得0分，其余按比例得分。	问卷调查	5
				党校教师满意度	5	通过问卷调查方式，考察社会公众对项目实施的满意程度。	以党校教师为调查对象，设计调查问卷，调查满意程度。问卷结果分析得到的满意度达到95%以上得满分，低于60%（不含）得0分，其余按比例得分。	问卷调查	5
合计					100				85

附件 2

财政支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	1.5
				绩效指标明确性	3	1.5
		资金投入	8	预算编制科学性	5	5
				资金分配合理性	3	3
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	5	5
		组织实施	8	管理制度健全性	2	1
				制度执行有效性	6	3
		绩效运行	2	绩效运行监控有效性	2	1
产出	30	产出数量	10	主体工程建设完成率	4	4
				配套工程建设完成率	3	2
				室外工程建设完成率	3	2
		产出质量	10	主体工程验收合格率	4	4
				配套工程验收合格率	3	2
				室外工程验收合格率	3	2
		产出时效	5	项目完成及时性	5	5
产出成本	5	项目成本控制率	5	5		
效益	30	社会效益	10	改善党校基础设施	5	5
				提升培训人数容量	5	5
		可持续影响	10	提高党校服务能力	5	5
				推进党校建设高水平发展	5	2
		满意度	10	党校学生满意度	5	5
				党校教师满意度	5	5
合计					100	85

附件 3

项目历年资金使用情况表

资金文号	下达时间	金额（元）	支出金额（元）	支出时间	用途
襄财预(2020)429 号	2020. 3. 17	5000000	179194	2020. 3. 25	可行性研究报告编制费
			472500	2020. 4. 27	初步设计费
			103760	2020. 5. 21	线路拆改工程款
			150000	2020. 6. 3	工程勘测费
			4640	2020. 6. 9	拆迁补偿款
			6010	2020. 6. 9	拆迁补偿款
			272120	2020. 6. 9	拆迁补偿款
			1000000	2020. 6. 9	线路迁改费
			472500	2020. 6. 18	初步设计费
			2000000	2020. 8. 4	EPC 总承包包预付款
			120000	2020. 10. 19	党校修建性详细规划费
			53000	2020. 12. 18	水土保持方案
襄财预(2020)1265 号	2020. 8. 4	500000	500000	2020. 8. 12	线路迁改工程款

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价报告

资金文号	下达时间	金额（元）	支出金额（元）	支出时间	用途
襄财预(2020)1635 号	2020.11.9	5000000	3000000	2020.11.24	EPC 总承包包预付款
			2000000	2020.12.22	EPC 总承包包预付款
襄财预(2021)13 号	2021.2.1	19500000	19500000	2022.2.3	EPC 总承包包预付款
襄财预(2021)304 号	2021.2.5	700000	50000	2021.2.9	线路迁改工程监理费
			500000	2021.2.9	线路迁改费
			145801	2021.2.26	项目勘察服务费
襄财预(2021)720 号	2021.6.2	4210113	3143398	2021.6.2	党校土地使用权出入费
			1066715	2021.6.7	党校耕地开垦费
襄财预(2021)721 号	2021.6.2	1900000	1256500	2021.6.7	党校城市基础设施配套费
襄财预(2021)783 号	2021.6.18	10000000	2860156	2021.6.17	EPC 项目总承包安全措施费
			7139844	2021.6.18	EPC 总承包进度款
襄财预(2021)970 号	2021.8.10	15000000	14500000	2021.8.4	EPC 总承包进度款
			75000	2021.8.19	党校建设项目安全生产条件设施分析报告
			200000	2021.8.25	党校监理费
			200000	2021.8.25	党校全过程造价咨询费

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价报告

资金文号	下达时间	金额（元）	支出金额（元）	支出时间	用途
			15000	2021. 9. 15	党校项目工程造价咨询费
襄财预(2021)1232 号	2021. 10. 21	15000000	13000000	2021. 10. 25	EPC 总承包进度款
			300000	2021. 11. 08	党校项目工程造价咨询费
			400000	2021. 11. 08	党校监理费
			139000	2021. 11. 08	党校文物勘探费
			500000	2021. 11. 08	党校线路迁改工程款
			500000	2021. 11. 08	EPC 总承包进度款
			53600	2021. 11. 10	党校消防设计审查费
			42500	2021. 11. 10	党校安全设计、施工验收报告编制项目费
			42500	2021. 12. 02	党校安全设计、施工验收报告编制项目费
襄财预(2021)1379 号	2021. 11. 19	719760. 06	719760. 06	2021. 11. 26	党校耕地占用税
襄财预(2021)1478 号	2021. 12. 6	5000000	5000000	2021. 12. 13	EPC 总承包进度款
襄财预(2022)177 号	2022. 1. 28	5000000	4500000	2022. 1. 27	EPC 总承包进度款
			500000	2022. 1. 27	党校监理费
襄财预(2022)913 号	2022. 5. 10	10000000	2000000	2022. 6. 7	EPC 总承包进度款

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价报告

资金文号	下达时间	金额（元）	支出金额（元）	支出时间	用途
			4000000	2022.6.7	EPC 总承包进度款
			3000000	2022.6.7	EPC 总承包进度款
			300000	2022.6.7	线路迁改费
			240000	2022.6.7	工程造价咨询费
			59220	2022.6.7	党校测量服务费
			400000	2022.6.7	党校监理费
			780	2022.7.25	党校监理费
襄财预(2022)1498 号	2022.12.1	8000000	4000000	2022.12.06	EPC 总承包进度款
			4000000	2022.12.6	EPC 总承包进度款
襄财预(2023)504 号	2023.4.11	7360000	6845000	2023.4.20	EPC 工程款
			300000	2023.5.5	监理费
			160000	2023.5.5	全过程造价咨询费
			55000	2023.5.5	党校建设项目土壤污染调查法
合计		112889873.1	112043498.1		

附件 4

调查问卷

一、调查背景

为了解中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目资金的使用情况，客观公正的对财政支出进行绩效评价，全面反映财政资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，为政府相关决策和以后年度的资金预算安排提供重要依据，特组织本次问卷调查。

二、调查目的

根据问卷调查结果，通过具体细致的数据分析，深层次剖析中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目资金的使用情况及存在的问题，确定服务对象满意度分值。

三、调查对象

- 1.项目襄垣县参与党校培训的学生；
- 2.项目襄垣县党校教师。

四、调查内容

本次调查问卷的内容分为基本问题和满意度问题，项目实施后对调查对象的影响。

五、调查方法

本次问卷调查采用纸质问卷的方式进行发放，计划党校学生发放问卷 125 份；党校教师 25 份。

六、实施步骤

- （一）制定调查问卷；
- （二）实地进行问卷调查；
- （三）收集整理调查问卷，分析调查结果；
- （四）汇总撰写调查报告。

七、注意事项

1. 问卷调查必须是如实反映，以确保调查质量；
2. 参与问卷调查的工作人员要注重行为礼貌；
3. 对调查中出现的问题及时与项目组沟通。

附件 4-1

中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目

满意度调查问卷

（党校学生）

您好，我们是襄垣县财政局组织并委托参与“中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目”绩效评价的工作人员。为了更加科学、合理的安排财政资金，增强财政资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，我们组织了本次问卷调查，请根据您的实际情况，如实选择问卷答案，并在相应的选项前的□内打“√”。

感谢您对我们工作的支持。

绩效评价工作组

2023 年 7 月

问卷编号: No. _____ 调查人员: _____、_____

调查时间: ____年__月__日 调查地点: _____

一、基本问题

1.您所在的单位

机关 事业单位 其他

2.您所参与的培训项目

党员培训 公务员能务能力培训 延时培训

相关会议培训 其他

二、满意度问题

1.您对党校的教学基础设施的改善情况是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意

2.您对党校通勤条件的改善情况是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意

3.您对党校办学规模的提升情况是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意

4.您对党校的周围环境改善的情况是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意

5.您对党校建设项目政策整体实施效果是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意

三、主观问题

1.您认为项目实施还带来了哪些社会效益？

2.您对项目后续实施过程中的意见和建议？

附件 4-2

中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目 满意度调查问卷 （党校教师）

您好，我们是襄垣县财政局组织并委托参与“中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目”绩效评价的工作人员。为了更加科学、合理的安排财政资金，增强财政资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，我们组织了本次问卷调查，请根据您的实际情况，如实选择问卷答案，并在相应的选项前的□内打“√”。

感谢您对我们工作的支持。

绩效评价工作组

2023 年 7 月

问卷编号: No. _____ 调查人员: _____、_____

调查时间: ____年__月__日 调查地点: _____

一、基本问题

1. 您在学校任职时间:

1 年及以下 2-5 年 6-9 年 10 年及以上

2. 您所教授课程的内容?

党员培训 公务员能务能力培训 延时培训

相关会议培训 其他

二、满意度问题

1. 您对项目实施后党校设施满足教学需求是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意

2. 您对项目实施后党校办学规模的提升情况是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意

3. 您对项目实施后党校生活环境的改善情况是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意

4. 您对项目实施后党校的日常监管管护情况是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意

5. 您对项目实施整体情况及产生的效果是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不满意 很不满意

三、主观问题

1. 您认为项目实施还带来了哪些社会效益？

2. 您对项目后续实施过程中的意见和建议？

附件 5：绩效评价满意度社会调查问卷分析报告

附件 5-1

党校学生满意度社会调查问卷报告

一、调查目的

为全面了解 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目资金的绩效情况和受益群体满意度，客观公正的评价资金绩效，提高资金的使用效益和管理水平，从而设计该调查问卷。

二、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次的调查对象是党校学生。

（二）调查内容

本次调查问卷的内容分为基础问题、满意度调查问题、主观问题三部分。

基础问题包括您所在的单位和您所参与的培训项目。满意度问题主要是您对党校的教学基础设施的改善情况是否满意；您对党校通勤条件的改善情况是否满意；您对党校办学规模的提升情况是否满意；您对党校的周围环境改善的情况是否满意；您对党校建设项目政策整体实施效果是否满意等。主观问题主要是被调查者认为 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目还需要进行哪些方面的改善。

三、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对被调查对象开展问卷调查，然后通过简单随机抽样，对抽取

的样本问卷，进行分析，从而得出结论。

（二）调查方式

本次调查人员采取现场发放问卷形式。选取党校学生共计 125 人进行问卷调查。

（三）问卷的发放和回收

我们安排了专业调查人员，组织安排问卷调查工作。在此过程中，维持了良好的问卷作答环境，保证了调研的科学性和严谨性。

（四）调查时间

根据本次绩效评价工作方案，评价组于 2023 年 7 月--2023 年 8 月对调查对象开展问卷调查并回收、进行分析。

四、调查结果及问卷分析

本次调查人员采取现场发放问卷形式。现场共计发放 125 份调查问卷。回收问卷 125 份，有效问卷回收率为 100%。因此本次问卷调查样本量充足、样本具有代表性。本次问卷调查对象涵盖范围广，涉及党校学生。


（一）调查对象代表性分析

本次调查对象涵盖党校学生 125 人，问卷的有效率也达到了预期效果，能够反映样本全貌。

（二）满意度分析


1. 您对党校的教学基础设施的改善情况是否满意？

调查结果显示，85%的服务对象对党校的教学基础设施的改善情况非常满意；9%的服务对象比较满意；4%的服务对象基本满意；还有2%的服务对象不太满意。综上，可以得出服务对象对党校的教学基础设施的改善情况满意度较高。具体情况如下图所示：




2. 您对党校通勤条件的改善情况是否满意？

调查结果显示，83%的服务对象对党校通勤条件的改善情况非常满意；10%的服务对象比较满意；4%的服务对象基本满意；还有 3%的服务对象不太满意。综上，可以反映出服务对象对党校通勤条件的改善情况满意程度较高。具体情况如下图所示：




3. 您对党校办学规模的提升情况是否满意？

调查结果显示，88%的服务对象对党校办学规模的提升情况非常满意；8%的服务对象比较满意；3%的服务对象基本满意；还有 1%的服务对象不太满意。综上，反映出服务对象对党校办学规模的提升情况满意程度较高。具体情况如下图所示：




4. 您对党校的周围环境改善的情况是否满意？

调查结果显示，78%的服务对象对党校的周围环境改善的情况非常满意；12%的服务对象比较满意；8%的服务对象基本满意；还有 2%的服务对象不太满意。综上，可以反映出服务对象对党校的周围环境改善的情况满意程度较高。具体情况如下图所示：



5. 您对党校建设项目政策整体实施效果是否满意？

调查结果显示，87%的服务对象对党校建设项目政策整体实施效果非常满意；4%的服务对象比较满意；7%的服务对象基本满意；还有2%的服务对象不太满意。综上，可以反映出服务对象对党校建设项目政策整体实施效果满意程度较高。具体情况如下图所示：



（三）主观问题分析

受调查者对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目的建议及意见主要体现在以下几点：合理安排教学培训时间，提高学校师资与教学现代化水平。

五、结论与建议

综合分析得出，大部分的被调查者对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目总体情况满意，并且对该项目的满意度较高。但仍有少部分人对该项目不满意，满意度有待提高。经计算，本次问卷调查的综合满意度为 98%。

附件 5-2

党校教师满意度社会调查问卷报告

一、调查目的

为全面了解 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目资金的绩效情况和受益群体满意度，客观公正的评价资金绩效，提高资金的使用效益和管理水平，从而设计该调查问卷。

二、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次的调查对象是党校教师。

（二）调查内容

本次调查问卷的内容分为基础问题、满意度调查问题、主观问题三部分。

基础问题包括您在学校任职时间和您所教授课程的内容。满意度问题主要是您对项目实施后党校设施满足教学需求是否满意；您对项目实施后党校办学规模的提升情况是否满意；您对项目实施后党校生活环境的改善情况是否满意；您对项目实施后党校的日常监管管护情况是否满意；您对项目实施整体情况及产生的效果是否满意。主观问题主要是被调查者对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目后续实施过程中的意见和建议。

三、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对被调查对象开展问卷调查，然后通过简单随机抽样，对抽取

的样本问卷，进行分析，从而得出结论。

（二）调查方式

本次调查人员采取现场发放问卷形式。选取党校教师共计 25 人进行问卷调查。

（三）问卷的发放和回收

我们安排了专业调查人员，组织安排问卷调查工作。在此过程中，维持了良好的问卷作答环境，保证了调研的科学性和严谨性。

（四）调查时间

根据本次绩效评价工作方案，评价组于 2023 年 7 月--2023 年 8 月对调查对象开展问卷调查并回收、进行分析。

四、调查结果及问卷分析

本次调查人员采取现场发放问卷形式。现场共计发放 25 份调查问卷。回收问卷 24 份，有效问卷回收率为 96%。因此本次问卷调查样本量充足、样本具有代表性。本次问卷调查对象涵盖范围广，涉及社会公众。


（一）调查对象代表性分析

本次调查对象涵盖党校教师 25 人，问卷的有效率也达到了预期效果，能够反映样本全貌。

（二）满意度分析


1. 您对项目实施后党校设施满足教学需求是否满意？

调查结果显示，76%的服务对象对项目实施后党校设施满足教学需求非常满意；10%的服务对象比较满意；12%的服务对象基本满意；还有 2%的服务对象不太满意。综上，可以得出服务对象对项目实施后党校设施满足教学需求满意度较高。具体情况如下图所示：




2. 您对项目实施后党校办学规模的提升情况是否满意？

调查结果显示，73%的服务对象对项目实施后党校办学规模的提升情况非常满意；17%的服务对象比较满意；7%的服务对象基本满意；只有 3%的服务对象不太满意。综上，可以反映出服务对象对项目实施后党校办学规模的提升情况满意度较高。具体情况如下图所示：




3. 您对项目实施后党校生活环境的改善情况是否满意？

调查结果显示，77%的服务对象对项目实施后党校生活环境的改善情况非常满意；13%的服务对象比较满意；7%的服务对象基本满意；只有 3%的服务对象不太满意。综上，反映出服务对象对项目实施后党校生活环境的改善情况满意程度较高。具体情况如下图所示：




4. 您对项目实施后党校的日常监管管护情况是否满意？

调查结果显示，82%的服务对象对项目实施后党校的日常监管管护情况非常满意；10%的服务对象比较满意；7%的服务对象基本满意；只有 1%的服务对象不太满意。综上，可以反映出服务对象对项目实施后党校的日常监管管护情况满意程度较高。具体情况如下图所示：



5. 您对项目实施整体情况及产生的效果是否满意？

调查结果显示81%的服务对象对项目实施整体情况及产生的效果非常满意；10%的服务对象比较满意；7%的服务对象基本满意；只有2%的服务对象不太满意。综上，可以反映出服务对象对项目实施整体情况及产生的效果满意程度较高。具体情况如下图所示：



（三）主观问题分析

受调查者对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目的建议及意见主要体现在以下几点：完善基础设施和相关设备管护维护制度，减少设备故障率，延长设备使用年限。

五、结论与建议

综合分析得出，大部分的被调查者对 2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目总体情况满意，并且对该项目的满意度较高。但仍有少部分人对该项目不满意，满意度有待提高。经计算，本次问卷调查的综合满意度为 97.8%。

附件 6

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目相关 负责人访谈提纲

1.请您简要谈谈中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目的具体绩效目标和实施内容等。

2.请您简要谈谈中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目的预期和完成情况。

3.请您介绍一下中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目支出资金使用过程中是否做到专款专用，资金使用监控是如何实施的。

5.请您简要说明为保障项目实施所制定的制度或采取的措施有哪些，在项目实施过程中是否严格执行。

6.项目建成后，按照实施方案确定的社会效益等实现程度。

7.请您谈谈对中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目实施过程中遇到哪些困难和问题，以及有何改进意见和建议。

访谈联系表

访谈单位	被访谈者	部门	访谈人员	访谈时间
山西泽华会计师事务所（普通合伙）	张俊鹏	襄垣县直属 机关事务服 务中心	潘彪、张文丽	2023 年 8 月

附件 7

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目支出

绩效自评复核表

项目名称	2022 年中共襄垣县委党校（行政学校） 建设项目		所属年度	2022 年	
单位名称	襄垣县直属机关事务服务中心				
项目资金	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	EPC 总承包进度款、监 理费、线路迁改费等	2300 万元	2300 万元	2300 万元	100%
	-	-	-	-	-
	合计	2300 万元	2300 万元	2300 万元	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	通过项目的实施，改善中共襄垣县委党校（行政学校）的基础设施条件，改善校舍风貌，提高学校的教学培训条件，为参与培训的干部党员提供良好的学习培训环境与住宿环境，为全县干部党员提供一个较好的交流、学习场所，不断努力壮大党员队伍和培训党政干部，把襄垣党校建成设施完善、管理规范、质量一流的标准党校，为促进襄垣县实现跨越式发展、和谐发展提供有力的思想保证和人才保证。		项目从 2020 年 7 月开工建设，2021 年 12 月 1 日，项目因为疫情、天气以及相关部 门下发文件精神要求等因素停工，2022 年 4 月复工，2021 年年底主体工程全部完成 并通过验收。截止目前 1-5 号楼抹灰、给 排水、消防通风管道全部完成，外墙喷涂 真石漆工程全部完成，室外雨污水管道铺 设全部完成，室外路缘石和道路水稳层铺 设完成、正在进行正在进行 1-5 号楼窗户 安装、室内强弱电安装、室内装修和室外 路网工程。已经完成总工程量的 80%左右。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标 设置	10	项目立项程序充分、规范，资料齐全，绩效目标设立切合实际、规范合理；预算资金分配合理。但项目单位未对项目效益类指标进行细化量化，不利于项目完成后效益指标的考核。			6

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价报告

项目管理	10	襄垣县直属机关事务服务中心的项目质量检查、监控、督促、验收等必要的控制措施或手段未能落实到位，2020 年 7 月项目在未通过消防设计审查时擅自施工，违反了《中华人民共和国消防法》第十一条和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条的规定。				6
资金管理	10	项目资金到位情况良好，资金使用合规，有完整的审批、拨付手续，预算执行率高；但项目实施单位未针对项目制定相关的财务监控制度来保障项目的实施。				8
预算执行率	10	项目预算资金 2300 万元，实际支出资金 2300 万元，预算执行率为 100%。				10
实际绩效	60	指标类别	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	完成县委党校主体工程建设和完成县委党校配套工程建设、完成县委党校室外工程建设；主体工程、配套工程、室外工程建设验收合格，达到合同约定相关验收标准项目工程在 2023 年 5 月 30 日前完成；项目成本控制在预算批复之内，无预算追加。	20	2021 年年底主体工程全部完成并通过验收。1-5 号楼抹灰、给排水、消防通风管道全部完成，外墙喷涂真石漆工程全部完成，室外雨污水管道铺设全部完成，室外路缘石和道路水稳层铺设完成、正在进行正在进行 1-5 号楼窗户安装、室内强弱电安装、室内装修和室外路网工程。已经完成总工程量的 80%左右，无预算追加。	17
		效益指标	改善中共襄垣县委党校（行政学校）的基础设施条件，改善校舍风	20	项目完成后，改善了襄垣县委党校的基础设施，解决了襄垣县委党校基础设施分布零散、老化、滞后，极不	18

2022 年中共襄垣县委党校（行政学校）建设项目绩效评价报告

			貌,提高学校的教学培训条件,为参与培训的干部党员提供良好的学习培训环境与住宿环境,为全县干部党员提供一个较好的交流、学习场所。		适应新时期干部教育培训工作的问题,提升了培训人数容量,提高了党校服务能力,推进了党校建设高水平发展。	
		满意度指标	党校学生、教师满意度 95%及以上。	20	党校学生、教师满意度分别为 98%和 97.8%。	20
合计	100			100		85
评价结果	优 90 分≤得分≤100 分；良 80 分≤得分<90 分；中 60 分≤得分<80 分； 差得分<60 分。					
问题与建议	1. 项目绩效指标不够明确--强化绩效目标管理,提高绩效管理水平和。 2. 未通过消防设计审查时擅自施工--严格遵循法律法规,加强项目过程把控。 3. 缺乏全过程财务监控--健全资金监控制度,确保资金规范使用。 4. 配套工程和室外工程时效性有待提高--统筹推进项目实施,达到预期绩效目标。 5. 尚未建立项目后续质量保障体系--建立健全管护制度,完善质量保障体系。					
填报人:王永红 主评人:李轲 评价机构:山西泽华会计师事务所(普通合伙)						

附件 8

现场核查方案

一、现场核查内容。包括但不限于以下内容：

（1）资金的完整性、安全性及规范性。包括资金投入和落实情况、资金使用情况，财务管理状况等。

（2）项目实施进展及管理状况，执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施，项目产出数量、质量、时效目标完成情况等。

（3）资金使用效果情况，包括资金使用的绩效总目标及阶段性目标完成情况，资金支出实施后主要的社会效益具体体现，项目的可持续性等。

二、现场核查程序。主要包括：

（1）听取项目实施单位汇报，了解资金总体使用管理情况，取得的成效及问题和建议；

（2）核查财政部门有关资金拨付情况；

（3）按照资料清单的内容进行核查核实；

（4）按照基础数据采集表的内容进行核查核实；

（5）按照资金合规性检查表的内容进行核查核实；

（6）实地察看项目实施情况（包括取证、拍照等）。

三、现场核查方法

主要通过召开座谈会，听取项目实施单位资金使用情况汇报，核查资金使用、项目实施的有关账目及合同等资料，

实地察看项目实施情况等方式进行。

四、现场核查时间及人员安排

现场核查于 2023 年 7 月-8 月进行，核查人员为本次绩效评价的工作组，具体的人员安排见绩效评价工作组人员构成及职责分工表。


五、现场核查清单

序号	类别	资料内容	备注
1	项目立 项	项目背景资料、政策性文件	
		项目申报资料。主要包括：申请报告、佐证资料、资金计划、实施内容等	
		项目实施方案	
		相关会议纪要	
		财政部门预算资金计划（指标）下达文件	
		绩效目标申报表、自评报告	
		项目前期其他相关资料	
2	合同资 料	项目设计、施工、监理等合同	
3	实施资 料(不限 于)	实施单位基本情况	
		项目申报情况	
		政府采购情况	
		招投标资料	
		档案归档情况	
		学校 2020、2021、2022 培训人数等	
		项目中期验收及最终验收情况及结果	
		项目申请资料	
		项目实施情况	
		项目实施情况报告	


序号	类别	资料内容	备注
		
5	项目管理制度	财务管理制度、资金管理办、业务管理制度、风险管理及处置预案	
		
6	财务资料	资金使用明细表。主要包括：各分项预算资金、到位资金、实际支付资金、结余资金等。	
		资金帐、证、表。主要包括：总账、明细账、逐笔支出凭证（含所有附件）、决算表。	
		资金支付申请表及审核意见	
7	其他	项目实施全流程、资金申请支付流程	
		项目建设完成后产生的效益等	
1. 所提供材料应尽量详实，能够客观反映项目的决策、过程、产出及效果情况，部分资料应按评价机构要求提供复印件或电子文档。			
2. 项目评价过程中，评价机构根据评价需要要求核查原始资料的，应按照规定提供原始资料。			
3. 你单位对所有提供资料的真实性、准确性、完整性负责。			
4. 评价机构对被评价单位提供的资料负有保密义务。除法律、法规等另有规定外，评价机构不得将所提供的资料泄露给除襄垣县财政局之外的第三人。			



附件 9 现场图片














营业执照

统一社会信用代码
91140106397519416N (1-1)

(副本)

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



名称 山西泽华会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王永红

成立日期 2014年06月16日

合伙期限 / 长期

经营范围


审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报
告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关的报
告; 基本建设年度财务决算; 代理记账; 会计咨询; 税务咨询; 管
理咨询; 医院、大中专院校、各类基金会等非营利组织年度部门决
算报表和年度会计报表审计; 会计培训以及法律、法规规定的其他
业务; 企业宣传策划; 办公用品的销售。(依法须经批准的项目, 经
相关部门批准后方可开展经营活动)

主要经营场所 太原市迎泽区桃园北路72号12幢一单元1211号

登记机关

2019





会计师事务所

执业证书

名称：山西泽华会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王永红

主任会计师：

经营场所：太原市迎泽区桃园北路72号12幢一单元1211号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：14010279

批准执业文号：晋财注[2014]15号

批准执业日期：2014年06月03日



说明

证书序号：0010229

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 140102790004
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 04 月 01 日
Date of Issuance


年 月 日
/y /m /d

4

5



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所
(特普) 事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

山西晋中会计师事务所
事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月20日

14

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山西晋中会计师事务所
2019年12月13日

6



张丽丽
1984-10-24
山西分所
140203198410247020

