

青少年活动中心建设项目支出

绩效评价报告

评价机构：山西瀚众绩效评价咨询有限公司

青少年活动中心建设项目支出 绩效评价报告

主管部门：襄垣县教育局

实施部门：襄垣县教育局

委托单位：襄垣县财政局

评价机构：山西瀚众绩效评价咨询有限公司

主评人：

王林松



二〇二三年九月

目 录

摘 要	1
一、基本情况	8
(一) 项目概况	8
(二) 资金投入和使用情况	13
(三) 项目绩效目标	14
二、绩效评价工作开展情况	15
(一) 评价目的、对象和范围	15
(二) 评价依据	17
(三) 评价原则及方法	18
(四) 绩效评价指标体系	21
(五) 绩效评价工作工程	23
三、综合评价情况及评价结论	24
(一) 综合评价情况	24
(二) 评价结论	25
四、绩效评价指标分析	25
(一) 项目决策情况	25
(二) 项目过程情况	30
(三) 项目产出情况	34
(四) 项目效益情况	38
五、存在问题	41
六、下一步改进意见	42

七、绩效评价结果应用建议.....	44
附件：	47
附件1青少年活动中心建设项目支出绩效评价指标评分表	48
附件2青少年活动中心建设项目支出绩效评价指标体系	49
附件3青少年活动中心建设项目支出绩效评价访谈报告	55
附件4青少年活动中心建设项目支出绩效评价合规性检查报 告.....	59
附件5青少年活动中心建设项目支出绩效评价满意度调查报 告.....	61
附件6实地评价调研工作照片	66

摘要

受襄垣县财政局委托，我公司组织有关专业技术人员对青少年活动中心建设项目支出进行绩效评价，现将评价报告摘要如下：

一、基本情况

青少年活动中心建设工程是县委、县政府确定的 2021 年十二项重点工程之一，具体由襄垣县教育局负责承建，工程内容为将襄垣县水文气象环境综合监测台改造为襄垣县的青少年活动中心。该工程设计总建筑面积为 2210.30m²，工程项目内容包含室内工程、室外工程和配套的设施设备采购，其中室内工程包括室内加固、装饰工程、电气安装工程、给排水工程、通风工程、消防电气工程、制冷制热系统等，计划工期为 2021 年 10 月 20 日-2022 年 1 月 18 日，工期总日历天数为 90 天；室外工程包括室外土建、给排水、污水、雨水、消防水池、电气工程等内容，计划工期为 2021 年 12 月 1 日-2022 年 1 月 30 日，工期总日历天数为 60 天。

青少年活动中心建设项目由襄垣县教育局组织实施，根据室内工程、室外工程及配套设施设备采购预算确定金额，襄垣县财政局根据相关文件进行审批，审批完成后下达相关资金，本次青少年活动中心建设项目涉及资金 5000000 元，资金来源全部为本级财政资金。截至绩效评价基准日，项目安排预算资金 5000000 元，实际支出资金 3855761.48 元。

资金使用情况如下：

表 1-3 资金支出明细表

单位：元

支出总金额	支付摘要	金额	备注
3855761.48	襄垣县青少年活动中心建设项目室内工程造价咨询服务费	16901.48	
	襄垣县青少年活动中心设计款	100000.00	
	襄垣县青少年活动中心室外工程款	642000.00	
	襄垣县青少年活动中心室内工程款	2548000.00	
	青少年活动中心配套设施	548860.00	

二、评价结论

青少年活动中心建设项目支出绩效评价得分 86.46 分，评价等级为“良”。其中决策类指标得 17.00 分，过程类指标得 19.31 分，产出类指标得 25.50 分，效益类指标得 24.65 分。各部分得分率见下表 3-1：

表 3-1 项目绩效得分汇总表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	20	20	35	25	100
得分	17.00	19.31	25.50	24.65	86.46
得分率	85.00%	96.55%	72.86%	98.60%	86.46%
评分标准：满分为 100 分，综合评分 90 分（含）-100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。					

评价组综合问卷调查、实地调研等社会调查工作结果，结合项目特点进行整体评价。评价结果如下：

1. 决策方面：项目立项依据充分，立项程序规范，但前

期决策阶段缺少可行性研究报告；绩效目标合理，绩效指标明确、清晰，预算编制较科学，但预算编制依据不充分；深度不足，资金分配合理。

2. 过程方面：项目资金到位率为 100%，预算执行率为 77.12%，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行较为有效。

3. 产出方面：室内室外工程完成率为 80%，设备采购完成率及验收通过率为 100%，财政资金到位及时，室内室外工程项目完成不及时，成本能够得到有效控制。

4. 效益方面：能够促进青少年校外教育活动的发展；社会公众总体满意度较高，满意度为 97.67%。

三、需关注的主要问题

（一）立项程序不够规范

襄垣县青少年活动中心建设项目于县委十三届十次全体会议暨县委经济工作会议确定为重点工作任务之一。在襄垣县第十七届人民代表大会第一次会议政府工作报告中，该项目被确定为十二项重点工程之一。项目按照县委会议精神申请设立；提交的相关审批文件和资料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策，但缺乏必要的可行性研究论证及风险评估，立项程序未完全按照工程建设程序执行。

（二）预算执行率低

青少年活动中心建设项目财政预算下达资金 5000000

元，实际支付 3855761.48 元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3855761.48 元/5000000 元）×100%=77.12%，预算执行率小于 85%。因项目实施过程中部分室外土建工程于 2022 年冬季进行施工，且未采取相应冬季施工措施，部分区域地基由于冻融产生不均匀沉降开裂，导致工期延长，进而导致部分预算资金未能及时支出，预算编制和实际使用存在脱节。故本项目预算执行率较低。

（三）未按计划工期完成

项目室内工程计划工期为 2021 年 10 月 20 日-2022 年 1 月 18 日，工期总日历天数为 90 天；室外工程计划工期为 2021 年 12 月 1 日-2022 年 1 月 30 日，工期总日历天数为 60 天。

评价组通过查看相关文件并实地调研项目进展情况，青少年活动中心建设项目按照施工图纸的工程内容实施，包括室外土建、给排水、污水、雨水、消防水池、电气工程等。经与项目负责人座谈并实地查看项目进展了解到部分室外土建工程于 2022 年冬季进行施工，且未采取相应冬季施工措施，导致部分区域地基由于冻融产生不均匀沉降开裂，进而导致工期再次延长。实际完工率介于 80%-99%之间，且未进行工程验收，已超出合同规定的完工日期。

评价组通过与项目负责人座谈并实地调研项目进展情况了解到，青少年活动中心建设项目室内工程由于工期延误，

在评价基准日之前仍未完成工程验收，根据项目进展情况，预计于9月底进行工程验收。未在合同规定工期内完工并验收。

四、改进措施及建议

（一）规范立项程序

项目立项是项目管理的第一步，是决定项目成败的关键环节。

首先实施单位应严格按照项目立项流程实施，项目立项流程包括项目申报，内部审批，项目启动，制定计划，实施控制，项目总结。

其次实施单位应严格按照项目立项规范执行，应做到以下几点：

1. 项目立项必须遵守组织的规章制度，遵守有关标准和法律法规。立项前应该仔细考虑项目的可行性、经济性和社会效益。

2. 制定项目计划时，一定要详细仔细，量化时间和需求资源，规划好所有活动。

3. 项目经费不可随意支配，要严格实行财务制度，经费落实时要注重透明。

4. 项目管理领导要贯穿全过程参与项目管理，具体人员在项目执行计划中明确职责，任务和目标。

5. 项目执行过程中，要及时记录和报告项目的进度和效

果，并及时解决问题和风险。

6. 项目完成后，必须有总结和评估工作，以便挖掘经验和教训，提高管理水平，为下一步项目计划提供支持和思路。

综上所述，项目立项是项目成功的关键一步，必须严格遵守流程和规范，避免决策失误带来的不良影响。当然，项目管理人员要具备卓越的领导能力、组织能力和协调能力，以确保项目的顺利完成。

（二）增强预算执行率

建议实施单位首先应在项目实施前对各项控制性工程及重要工点进行深入调研，充分做好项目实施组织计划工作，避免因工期延误单只预算资金无法支付。预算编制过程中要由点到面逐层递进，细致全面的做好前期预算编制工作。其次应严格记录和跟踪项目的支出，保证实际支出与预算计划相符。可以使用电子表格等工具帮助跟踪和分析支出情况。定期评估和调整自己的支出情况，发现可能的问题和改进点，根据项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制预算，从而提升预算编制的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

（三）规范执行项目，保证项目按工程计划完成

评价组建议项目主管单位要向监理单位提出严格执行落实监理日志和监理月报的报送制度，实时掌握工程的建设

进度及工程质量问题，及时发现问题并整改；若发现项目实际进度与计划进度出现偏差，要及时与施工单位了解进度偏差原因，调整施工计划，督促施工单位按照进度保质保量的完成施工任务，并以书面形式形成项目施工计划调整的会议记录、沟通函件等文件，确定项目按工程计划完成。

青少年活动中心建设项目支出 绩效评价报告

为了深入贯彻落实财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号），根据预算法规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《襄垣县全面实施预算绩效管理工作方案》（襄发〔2020〕12号）的要求，提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位，全过程，全覆盖的预算绩效管理体系，按照省厅和市、县局工作要求，以及县财政局对2023年重点绩效评价工作安排，山西瀚众绩效评价咨询有限公司受襄垣县财政局委托，对青少年活动中心建设项目支出进行绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景和目的

青少年身心健康、体魄强健、意志坚强、充满活力，是民族健康素质的重要基础，关系到民族的强盛和国家的未来。

新中国成立以来特别是改革开放以来，党和政府高度重视未成年人校外活动场所的建设管理工作。目前，全国有青少年宫、少年宫、儿童活动中心、科技馆等各类校外活动场所数千个，初步形成了覆盖全国大中城市及部门县区的校外

活动场所网络。在教育引导未成年人树立立志新年、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面发挥了重要作用。但未成年人校外活动场所无论是在数量、布局上，还是在管理、服务上，都不能适应形势发展和未成年人健康成长的需求。中央领导同志对进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作非常重视，多次作出重要批示，要求中央文明办协调有关部门伸入调查研究，提出对策意见。

为了贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所和管理工作的意见》文件精神，全面推进素质教育，为广大青少年创造良好的社会育人环境，丰富他们的校外活动，培养他们的创新精神和实践能力，襄垣县青少年活动中心建设项目被县委十三届十次全体会议暨县委经济工作会议确定为重点工作任务之一。在襄垣县第十七届人民代表大会第一次会议政府工作报告中，该项目被确定为十二项重点工程之一。

2. 项目立项依据

(1) 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》；

(2) 《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》；

(3) 《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》（〔2006〕4号）；

(4) 《中共襄垣县委十三届十次全体会议暨县委经济工作会议分工方案》等文件精神。

3. 项目实施内容

2021年6月15日经县政府常务会议研究决定将青少年活动中心建设工程确定为2021年十二项重点工程之一，具体由襄垣县教育局负责承建，建设地点位于襄垣县文苑北街西侧逗号岛，本次改造将襄垣县水文气象环境综合监测台改造为襄垣县的青少年活动中心。该工程包括地下一层，地上两层。其中地下一层为储藏室、机房、配电间；一层为展厅区、阅览室、创客教育类活动区；二层为艺术教育类活动区、办公区；设计总建筑面积为2210.30m²。工程项目内容包含室内工程、室外工程和配套的设施设备采购，其中室内工程包括室内加固、装饰工程、电气安装工程、给排水工程、通风工程、消防电气工程、制冷制热系统等，计划工期为2021年10月20日-2022年1月18日，工期总日历天数为90天；室外工程包括室外土建、给排水、污水、雨水、消防水池、电气工程等内容，计划工期为2021年12月1日-2022年1月30日，工期总日历天数为60天。

2021年10月，该项目进行了预算审计、采购备案手续办理。分别于2021年10月13日、2021年11月26日招标确定山西三建集团有限公司为该项目室内外工程的施工单位，负责室内外工程合同规定的相关工作；于2022年1月

17日招标确定长治市枫和科技有限公司、山西金牛智能科技有限公司为本项目配套设施设备的供应商。

表 1-1 合同签订明细表

单位：元

序号	费用名称	施工（项目）单位名称	合同金额
1	室内工程项目	山西三建集团有限公司	3240000.00
2	室外工程项目	山西三建集团有限公司	1070000.00
3	配套设施设备	长治市枫和科技有限公司	289950.00
4	配套设施设备	山西金牛智能科技有限公司	258910.00

4. 项目的组织和管理

(1) 项目参与各方主要职责

项目拨款部门：襄垣县财政局

部门职责：负责审核项目年度预算并落实资金拨付，资金的分配、下拨、使用等全过程进行规范化管理，对财政支持项目实施绩效评价工作等。

项目主管部门：襄垣县教育局

部门职责：负责制定项目年度工作计划和预算绩效目标，组织、推动项目实施，并对项目进行监督管理及验收工作，向财政局报送年度资金使用计划，组织开展绩效运行监控。负责统筹项目流程，审核项目申报资料，督促项目实施落实等。

项目实施单位：襄垣县教育局

部门职责：负责向上级部门沟通协调，办理项目前期手

续，开展招标等工作，按照工程进度计划实施项目，确保项目如期完成，负责项目资金的审核并按进度向襄垣县财政局申请拨款。

（2）项目管理流程和财务管理流程

业务管理方面：由襄垣县教育局结合项目实际编制可行性研究报告，办理《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》、可研、初步设计、环评等项目前期手续的批复申请工作。项目建设过程严格执行“四制”，包括法人制、招投标制、合同制、监理制；项目建设单位积极配合有关部门、单位抓好工程质量、生产安全和各项监督、检查工作，确保项目顺利进行；监理单位根据施工工期对工程的投资、质量、工期、安全等方面进行监理，按时向襄垣县教育局提交监理日志、监理月报。若项目实际进度与计划进度不符，襄垣县教育局与施工单位及时分析原因，并根据现场实际反馈信息调整施工方案，弥补施工实际进度与计划进度之间的差距，并办理项目调整手续；项目完工后，及时组织相关单位进行竣工验收工作，未经验收或验收不合格的工程不准交付使用，同时建立项目档案管理制度，由项目负责人对项目合同书、政府文件、设计图纸等资料进行保管并及时归档。

财务管理方面：项目财务负责人严格执行国家有关项目建设资金的管理办法，确定专人负责，设立专户，实行专款专用管理。在项目资金筹措阶段配合有关部门拟定项目资金

计划，做好工程款管理、审核、决算、报批、拨付等工作；财务人员对项目资金按照施工进度进行支付、专款专用，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，进行会计核算；定期向财政或使用单位上报工程进度和资金使用情况，并对记账凭证、账簿、报表等会计资料立卷归档。

（二）资金投入和使用情况

1. 项目资金投入情况

青少年活动中心建设项目由襄垣县教育局组织实施，项目预算总投资为 5000000 元，资金来源为县财政资金。截至绩效评价基准日，项目安排预算资金 5000000 元，项目资金投入情况见表 1-2：

表 1-2 资金投入明细表

单位：元

序号	资金批复下达单位	资金下达文号	下达资金
1	襄垣县财政局	襄垣县财政局下达预算执行指标通知书襄财预〔2021〕833号	5000000.00

2. 资金管理及使用情况

截至绩效评价基准日，项目安排预算资金 5000000 元，实际到位资金 5000000 元，实际支出资金 3855761.48 元。资金具体使用情况如下：

表 1-3 资金支出明细表

单位：元

支出总金额	支付摘要	金额	备注
3855761.48	襄垣县青少年活动中心建设项目室内工程造价咨询服务费	16901.48	
	襄垣县青少年活动中心设计款	100000.00	
	襄垣县青少年活动中心室外工程款	642000.00	
	襄垣县青少年活动中心室内工程款	2548000.00	
	青少年活动中心配套设施	548860.00	

（三）项目绩效目标

1、绩效总体目标

青少年活动中心是青少年活动场所和校外文化教育的重要阵地，提供开展科技、文化、德育、爱国主义教育、体育等活动的校外场所，对推进学生素质教育，促进青少年健康成长发挥着不可替代的作用。建成后，将成为学校教育的拓展和延伸，为青少年校外活动的管理提供保障，能减少和预防校外不良文化对青少年的影响，促进学生全面健康发展。

2、具体绩效目标

（1）产出目标

数量指标：①室内外工程完成率为 100%，青少年活动中心建设项目本次实施室内外工程所完成的进度符合计划要求；②配套设备采购完成率为 100%，青少年活动中心建设项目实施所需设备采购数量符合计划要求。

质量指标：①室内外工程质量达标率为 100%，青少年活

动中心建设项目实施室内外工程完成的工程质量及安全满足要求。②配套设备采购质量达标率为 100%，青少年活动中心建设项目实施所需配套设备的质量及安全满足要求。

时效指标：青少年活动中心建设项目室外工程计划工期为 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 1 月 30 日，室内工程计划工期为 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 1 月 18 日，按规定在计划工期内完成合同内容。

成本指标：各项费用支出控制在预算投资范围之内。

（2）效益目标

社会效益：青少年活动中心建设项目的实施对当地校外教育环境有所改善。

生态效益：青少年活动中心建设项目的实施对周边生态环境不造成环境污染、生态破坏等不良影响。

可持续影响：青少年活动中心建设项目实施对后续运行及成效发挥形成良好的可持续影响。

满意度情况：青少年活动中心建设项目实施后社会公众的满意度情况 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

（1）提高财政资源配置效率和使用效益

为提高襄垣县财政局资源配置和使用效益，保证项目支

出的经济性、效率性、效益性和公平性，对襄垣县青少年活动中心建设项目支出开展绩效评价。

(2) 为项目后续实施提供可复制推广的经验

通过绩效评价，对本项目实施过程中遇到的相关问题进行总结、分析，并找出合适的解决方案，为后续工作开展提供可复制的工作经验。

(3) 为相关部门的监督问责提供事实依据

对绩效评价过程中发现的问题进行追溯，分析根本原因，监督问责并提供解决办法，促进项目合规、合法、可持续运营。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为襄垣县青少年活动中心建设项目支出资金，实际评价资金为 5000000 元，评价范围为本项目财政资金使用情况、财务管理状况以及绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

评价内容包括：

(1) 襄垣县青少年活动中心建设项目决策情况，包括立项依据是否充分、立项程序是否规范、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、预算编制是否科学、资金分配是否合理等内容。

(2) 襄垣县青少年活动中心建设项目资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等。

(3) 襄垣县青少年活动中心建设项目组织实施情况，包括项目业务管理和财务管理制度是否健全、四制执行是否规范、项目制度执行是否规范。

(4) 襄垣县青少年活动中心建设项目产出情况，包括项目实际完成情况、质量达标情况、完工及时性、成本节约率。

(5) 襄垣县青少年活动中心建设项目效益方面，包括产生的社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响、满意度情况。

本次绩效评价基准日为 2023 年 7 月 31 日。

(二) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《国务院关于加强地方政府性债券管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
4. 财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；
5. 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
6. 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

7. 《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；
8. 《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154号）；
9. 《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）；
10. 《山西省财政厅发〈省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法〉的通知》（晋财绩〔2021〕13号）；
11. 《中共山西省委〈山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（晋财绩〔2019〕12号）；
12. 《山西省财政厅〈省级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》；
13. 《襄垣县全面实施预算绩效管理工作方案》（襄发〔2020〕12号）；
14. 《襄垣县财政局关于印发县级项目支出绩效评价管理办法的通知》（襄财绩效〔2021〕2号）；
15. 其他有关的法律、法规规章、政策文件。

（三）评价原则及方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、统筹兼顾、绩效相关的原则，按照从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑

路径，科学设置评价指标体系，真实、客观、公正的评价财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性。

（1）科学规范原则。严格执行绩效评价准备阶段、绩效评价实施阶段、撰写和提交绩效评价报告阶段要求的各项程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，按照逻辑分析法，并参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和由预算单位填报的绩效目标申报表，设计项目绩效评价的指标体系。根据各个部分和绩效指标的重要程度，并考虑对绩效的影响等因素设定各项指标的权重。在指标设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映项目绩效目标的完成情况，以及实际效益和政策需要。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾原则。在本次绩效评价过程中，项目组既要全面了解掌握项目制定的背景和目的意义，又要兼顾财政部门和项目实施单位各方的职责范围，做到各有侧重，相互衔接。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对项目具体支出及其产出绩效进行,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。综合分析本项目资金的管理、使用、绩效等因素,重点关注项目产出和效果的实现情况,强调“花钱必问效,无效必问责”。做到对政策到期、绩效低下的政策和项目及时清理退出,有效整合投向趋同、交叉或政策碎片化的项目,不断提高财政资金的使用效益,切实突出绩效原则。

(5) 独立客观原则,绩效评价工作组在委托方和被评价对象提供工作条件和相关资料情况下,独立完成绩效评价工作;按照协议(合同)约定事项独立客观、实事求是地开展预算绩效评价;履行必要评价程序,对原始资料进行必要的核查验证,形成结论并出具预算绩效评价报告。

2. 评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法,以材料核实、现场核查、访谈、座谈、问卷调查为基础,综合应用比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法,对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分为100分,等级划分为四档:综合评分90分(含)-100分为“优”,80分(含)-90分为“良”,60分(含)-80分为“中”,

60分以下为“差”。

(1) 比较法。比较法是指通过对比绩效目标与实施效果，综合分析政策绩效目标实现程度。本次绩效评价，主要通过政策实际产出、效益与计划产出、效益之间的比较，资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用状况与设定评价标准之间的比较等，对襄垣县青少年活动中心建设项目进行综合评价。

(2) 因素分析法。因素分析法是指通过综合分析影响襄垣县青少年活动中心建设项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次分别就项目资金的投入、实施情况、过程管理、达到的效果等主要因素进行分析评价。

(3) 公众评判法。公众评判法是指通过专家评估、公众问卷等方式对襄垣县青少年活动中心建设项目的实施效果进行评判，评价政策绩效目标实现程度。对主管部门及实施单位负责人进行访谈调研；同时，设计调查问卷，发给一定数量的受益群体填写，最后汇总分析各方意见进行综合评判，发现问题，提出建议。

(四) 绩效评价指标体系

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预(2020)10号)、《襄垣县财政局关于印发县级项目支出绩效评价管理办法

的通知》（襄财绩效〔2021〕2号）等相关文件中的项目支出绩效评价指标体系，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，结合计划标准、行业标准等制定指标的目标值，形成襄垣县青少年活动中心建设项目支出的绩效评价指标体系，总体上从项目决策、过程、产出和效益四个维度进行评价，形成4个一级指标，在一级指标的框架上，分出13个二级指标；结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成24个三级指标。

决策类指标占权重分值20分，从项目立项、绩效目标、资金投入、一般债券安排四个角度考核项目立项依据充分性、立项程规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

过程类指标占权重分值20分，从资金管理、组织实施两个角度考核项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

产出类指标占权重分值35分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度考核项目实际完成情况、质量达标情况、完工及时性、成本节约率。

效益类指标占权重分值25分，从社会效益、生态效益、可持续影响、满意度情况四个角度考核对当地校外教育环境的改善程度、可持续性影响、社会公众满意度情况。

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为评价准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段三个阶段。

1. 评价准备阶段

（1）制定评价工作方案。评价组与项目单位充分收集评价项目有关的基础资料，开展文案研究及实地调研，理清评价思路，设计评价指标体系、确定评价方法、确定现场和非现场核查范围、编制社会调查方案、设计基础数据采集表、明确评价工作方案，在与项目主管部门充分沟通的基础上，制定评价工作方案。

2. 评价实施阶段

（1）收集、审核资料。评价组在前期收集资料的基础上，根据经审核后的评价工作实施方案，对已收集的资料进行分类整理、审核和分析。

（2）现场勘查。根据评价对象的特点和项目单位提供的资料，评价组对基础数据进行审查、复核和测评及完成其他现场勘查工作。

（3）综合评价。评价组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方案，对评价对象的情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

（4）交换意见。评价组就绩效评价工作开展情况及初步评价结论与主管部门及项目单位交换意见。

3. 报告撰写阶段

(1) 撰写评价报告。评价组按照规定的文本格式和要求撰写评价报告。报告应包括以下主要内容：被评价项目基本情况、绩效评价工作开展情况、绩效评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、项目主要经验、做法和存在的问题及原因分析、改进建议及评价结果应用建议等。

(2) 提交评价报告。评价组与被评价部门（单位）交换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论，报送襄垣县财政局预算绩效部门。

(3) 审核绩效评价报告。绩效评价股组织对绩效评价报告进行评审，主要从报告内容完整性、评价方案的科学性、评价过程的合理性、评价结论的公正性、问题分析的客观性、意见建议的可行性等方面进行审核，提出审核意见。

(4) 确认报告。评价组根据意见修改评价报告后，提交正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

青少年活动中心建设项目支出绩效评价得分 86.46 分，评价等级为“良”。其中决策类指标得 17.00 分，过程类指标得 19.31 分，产出类指标得 25.50 分，效益类指标得 24.65 分。各部分得分率见下表 3-1:

表 3-1 项目绩效得分汇总表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	20	20	35	25	100
得分	17.00	19.31	25.50	24.65	86.46
得分率	85.00%	96.55%	72.86%	98.60%	86.46%
评分标准：满分为 100 分，综合评分 90 分（含）-100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。					

（二）评价结论

评价组综合问卷调查、实地调研等社会调查工作结果，结合项目特点进行整体评价。评价结果如下：

1. 决策方面：项目立项依据充分，立项程序规范，但前期决策阶段缺少可行性研究报告，绩效目标合理，绩效指标明确、清晰，预算编制较科学，但预算编制依据不充分，深度不足，资金分配合理。

2. 过程方面：项目资金到位率为 100%，预算执行率为 77.12%，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行较为有效。

3. 产出方面：室内室外工程完成率为 80%，设备采购完成率及验收通过率为 100%，财政资金到位及时，室内室外工程项目完成不及时，成本能够得到有效控制。

4. 效益方面：能够促进青少年校外教育活动的发展；社会公众总体满意度较高，满意度为 97.67%。

四、绩效评价指标分析

评价组本着客观、公正的原则从项目的决策、过程、产

出、效益四方面设置指标体系和评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈获取的相关数据及信息，完成本次绩效评价。

（一）项目决策情况

决策类指标主要是从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察。项目决策类指标分值共计 20 分，本项目实际得分 17.00 分，得分率为 85.00%。决策类指标的得分情况见表 4-1：

表 4-1 决策类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A 决策类	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3	3.00	100.00%
		A102 立项程序规范性	3	2.00	66.67%
	A2 项目目标	A201 绩效目标合理性	3	3.00	100.00%
		A202 绩效指标明确性	4	4.00	100.00%
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	4	2.00	50.00%
		A302 资金分配合理性	3	3.00	100.00%
小计			20	17.00	85.00%

（1）A101 立项依据充分性

立项依据充分性指标，考核项目立项是否符合国家法律法规、相关政策、襄垣县当地经济发展规划和实际需求；项目立项是否与襄垣县教育局职责范围相符，是否属于该部门履职所需；是否属于公共财政支持范围，是否符合地方财政事权和支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或襄垣县教育局内部相关项目重复。

为了贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所和管理工作的意见》文件精神，全面推进素质教育，为广大青少年创造良好的社会育人环境，丰富他们的校外活动，培养他们的创新精神和实践能力，襄垣县青少年活动中心建设项目被县委十三届十次全体会议暨县委经济工作会议确定为重点工作任务之一。在襄垣县第十七届人民代表大会第一次会议政府工作报告中，该项目被确定为十二项重点工程之一。立项依据包括但不限于《中华人民共和国国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》《全民科学素质行动规划纲要(2021年—2035年)》《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》(〔2006〕4号)《中共襄垣县委十三届十次全体会议暨县委经济工作会议分工方案》等文件精神。该项目属于公共财政支持范围，符合地方财政事权和支出责任划分原则，项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，属于部门履职所需，立项依据充分。

该指标满分3分，根据评分规则，得3分，得分率100%。

(2) A102 立项程序规范性

立项程序规范性指标，考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范性情况。

襄垣县青少年活动中心建设项目于县委十三届十次全体会议暨县委经济工作会议确定为重点工作任务之一。在襄

垣县第十七届人民代表大会第一次会议政府工作报告中,该项目被确定为十二项重点工程之一。项目按照县委会议精神申请设立;提交的相关审批文件和资料符合相关要求;事前已经过必要的集体决策,但缺乏必要的可行性研究论证及风险评估。

该指标满分 3 分,根据评分规则,得 2 分,得分率 66.67%。

(3) A201 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标,考核项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价组通过查看青少年活动中心建设项目实施方案及相关会议资料,梳理得出该项目总目标为通过本项目的实施,促进青少年成长成才,成为全县学校教育的拓展和延伸,为青少年校外活动的管理提供保障,并能有效减少和预防校外不良文化对青少年的影响,促进学生全面健康发展。项目绩效目标合理清晰,对项目实施的主要内容及实施后预期效益做出了表述;该目标与实际工作内容具有相关性;预期效益符合正常的业绩水平;项目目标与预算确定的项目资金量相匹配。

该指标满分 3 分,根据评分规则,得 3 分,得分率 100%。

(4) A202 绩效指标明确性

绩效指标明确性指标,考核项目依据项目目标设定的绩

效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价组通过查询青少年活动中心建设项目请示文件及会议批示等相关资料发现，可梳理出的项目实施单位绩效指标设置与目标任务数相对应；项目绩效目标分解的绩效指标明确、清晰。

该指标满分 4 分，根据评分规则，得 4 分，得分率 100%。

(5) A301 预算编制科学性

预算编制科学性指标，考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经项目组实地查验了解，青少年活动中心工程于《中共襄垣县委十三届十次全体会议暨县委经济工作会议分工方案》被确定为 2021 年十二项重点工程之一，具体由襄垣县教育局负责承建，襄垣县财政局于 2021 年 6 月 25 日以襄财预〔2021〕833 号文件下达一般公共预算资金 5000000 元，而后襄垣县教育局又以襄教字〔2021〕146 号文件申请增加预算资金 1670000 元，经了解项目实际所需资金并未超过 5000000 元预算指标。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配，但预算额度测算依据不充分；预算确定的资金量与工作任务的实际支出存在一定出入，故酌情扣减相应分值。

该指标满分 4 分，根据评分规则，得 2 分，得分率 50%。

(6) A301 资金分配合理性

资金分配合理性指标，考核项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

经核查项目有关资料得知，襄垣县青少年活动中心建设项目根据招标情况和工程进度申请和拨付预算资金，预算资金分配依据充分。襄垣县财政局于 2021 年 6 月 25 日以襄财预〔2021〕833 号文件下达一般公共预算资金 5000000 元，由襄垣县教育局根据相关合同及支付条款约定进行分配；资金分配依据充分。

该指标满分 3 分，根据评分规则，得 3 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

过程类指标主要是从资金管理和组织实施两个方面进行考察。项目过程类指标分值共计 20 分，本项目实际得分 19.31 分，得分率为 96.55%。过程类指标的得分情况见表 4-2:

表 4-2 过程类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B 过程类	B1 资金管理	B101 资金到位率	3	3.00	100.00%
		B102 预算执行率	3	2.31	77.12%
		B103 资金使用合规性	3	3.00	100.00%
	B2 组织实施	B201 管理制度健全性	5	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
		B202 制度执行有效性	6	6.00	100.00%
小计			20	19.31	96.55%

(1) B101 资金到位率

资金到位率指标，考核项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度，
 $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。

青少年活动中心建设项目共申请预算资金 5000000 元，财政预算资金按照《襄垣县财政局下达预算执行指标通知书》襄财预执〔2021〕833 号文件下达资金 5000000 元，
 $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% = (5000000 \text{ 元} / 5000000 \text{ 元}) \times 100\% = 100\%$ 。

该指标满分 3 分，根据评分规则，得 3 分，得分率 100%。

(2) B102 预算执行率

预算执行率指标，考核项目资金是否按照计划执行，用以反映考核项目预算执行情况，
 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。

青少年活动中心建设项目财政预算下达资金 5000000 元，实际支付 3855761.48 元，
 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\% = (3855761.48 \text{ 元} / 5000000 \text{ 元}) \times 100\% = 77.12\%$ ，预算执行率小于 85%，按照评分指标标准计算，该指标不得分。考虑到本项目社会效益显著，同时作为

襄垣县重点实施项目在县委会议决策后迅速投入实施，时间紧任务重，导致项目预算编制、执行方面略有出入。故本次预算执行率指标按照实际支出比重酌情扣减分值。

青少年活动中心建设项目资金使用情况表

单位：元

序号	费用名称	合同金额	已支付金额	未支付金额	支付率
1	设计款	100000.00	100000.00	0.00	100.00%
2	室外工程造价咨询	3384.48	16901.48	0.00	100.00%
3	室内工程造价咨询	13517.00		0.00	100.00%
4	配套设备	289950.00	548860.00	0.00	100.00%
5	配套设备	258910.00		0.00	100.00%
6	室外工程款	1070000.00	642000.00	428000.00	60.00%
7	室内工程款	3240000.00	2548000.00	692000.00	78.64%
合计		4975761.48	3855761.48	1120000.00	77.12%

该指标满分 3 分，根据评分规则，得 2.31 分，得分率 77.12%。

(3) B103 资金使用合规性

资金使用合规性指标，考核项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；资金使用是否符合预算批复规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。用以反映和考核项目资金的规范运作情况。

评价组通过审核项目资金支出的相关资料发现，项目资金使用符合相关规定，全部用于项目支出，符合预算规定的

使用内容；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

该指标满分 3 分，根据评分规则，得 3 分，得分率 100%。

(4) B201 管理制度健全性

管理制度健全性指标，考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价组通过查看相关资料，项目实施由专人负责，同时项目日常实施与相应管理制度相匹配，且相关业务管理制度合法、合规、完整；财务管理制度方面，襄垣县教育局在资金申请、支付、审批方面制定有严格的财务管理制度。有完善的会计核算制度，财务记录规范，往来票据完整、有效，未发现账务错误，成本控制有效。

该指标满分 5 分，根据评分规则，得 5 分，得分率 100%。

(5) B202 制度执行有效性

制度执行有效性指标，考核项目财务管理制度和业务管理制度的执行情况。青少年活动中心建设项目在项目实施过程中严格按照制定的相关业务管理制度开展工作，档案管理齐全且符合要求，相关文件档案归档完整且及时，财政补贴拨付流程规范，补贴标准严格按照规定执行；项目资金拨付严格按照财务管理制度执行，项目财政补贴申请及拨付手续完整。

该指标满分 6 分，根据评分规则，得 6 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

产出类指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面进行考察。分值共计 35 分，本项目实际得分 25.5 分，得分率 72.86%。各项考评指标得分情况详见表 4-3：

表 4-3 产出类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C 产出类	C1 产出数量	C101 室内工程完成率	5	4	80.00%
		C102 室外工程完成率	5	4	80.00%
		C103 配套设备采购完成率	5	5	100.00%
	C2 产出质量	C201 室内工程质量达标率	3	0	0.00%
		C202 室外工程质量达标率	3	0	0.00%
		C203 配套设备采购质量达标率	3	3	100.00%
	C3 产出时效	C301 室内工程完成及时性	3	2	66.67%
		C302 室外工程完成及时性	3	2.5	83.33%
	C4 产出成本	C401 成本节约率	5	5	100.00%
	小计			35	25.5

（1）C101 室内工程完成率

室内工程完成率指标，考核青少年活动中心建设项目本次实施室内工程所完成的进度是否符合计划要求。

评价组通过查看相关文件并实地调研项目进展情况，青少年活动中心建设项目按照施工图纸的工程内容实施，包括室内加固、装饰工程、电气安装工程、给排水工程、通风工

程、消防电气工程、制冷制热系统等。以上项目有部分通风、消防等工程在评价基准日截止前仍未完成，实际完工率介于80%-99%之间，且未进行工程验收，已超出合同规定的完工日期。

该指标满分5分，根据评分规则，得4分，得分率80%。

(2) C102 室外工程完成率

室外工程完成率指标，考核青少年活动中心建设项目本次实施室外工程所完成的进度是否符合计划要求。

评价组通过查看相关文件并实地调研项目进展情况，青少年活动中心建设项目按照施工图纸的工程内容实施，包括室外土建、给排水、污水、雨水、消防水池、电气工程等。经与项目负责人座谈并实地查看项目进展了解到部分室外土建工程于2022年冬季进行施工，且未采取相应冬季施工措施，导致部分区域地基由于冻融产生不均匀沉降开裂，进而导致工期再次延长。实际完工率介于80%-99%之间，且未进行工程验收，已超出合同规定的完工日期。

该指标满分5分，根据评分规则，得4分，得分率80%。

(3) C103 配套设备采购完成率

配套设备采购完成率指标，考核青少年活动中心建设项目实施所需设备采购数量是否符合计划要求。

评价组通过查看相关实施文件资料，青少年活动中心建设项目配套设施设备均按采购清单、采购标准在规定时间内

完成采购任务。其中笔记本电脑、打印机、办公桌椅设施、学习桌椅设施等项目实施通过平台竞价的政府采购方式于2021年12月完成采购计划；机器人套装、教学用具、装饰物等配套设备按照直接采购方式于2021年12月完成采购计划。

该指标满分5分，根据评分规则，得5分，得分率100%。

(4) C201 室内工程质量达标率

室内工程质量达标率指标，考核青少年活动中心建设项目实施室内工程完成的工程质量及安全是否满足要求。

评价组通过与项目负责人座谈并实地调研项目进展情况了解到，青少年活动中心建设项目室内工程由于工期延误，在评价基准日之前仍未完成工程验收，根据项目进展情况，预计于9月底进行工程验收。未在合同规定工期内完工并验收，该指标不得分。

该指标满分3分，根据评分规则，得0分，得分率0%。

(5) C202 室外工程质量达标率

室外工程质量达标率指标，考核青少年活动中心建设项目实施室外工程完成的工程质量及安全是否满足要求。

评价组通过与项目负责人座谈并实地调研项目进展情况了解到，青少年活动中心建设项目室外工程由于冬季进行施工，且未采取相应冬季施工措施，导致部分区域地基由于冻融产生不均匀沉降开裂，进而导致工期延误。在评价基准

日之前仍未完成工程验收，根据项目进展情况，预计于9月底进行工程验收。未在合同规定工期内完工并验收，该指标不得分。

该指标满分3分，根据评分规则，得0分，得分率0%。

(6) C203 配套设备采购质量达标率

配套设备采购质量达标率指标，考核青少年活动中心建设项目实施所需配套设备的质量及安全是否满足要求。

评价组通过查看相关设施设备采购及验收资料，并实地进行调研得知，青少年活动中心建设项目实施所需配套设备严格按照采购计划在规定时间内完成设备采购工作，同时襄垣县教育局组织成立了验收小组，于2022年7月5日对所采购设施设备进行验收，验收结果为合格。

该指标满分3分，根据评分规则，得3分，得分率100%。

(7) C301 室内工程完成及时性

室内工程完成及时性指标，考核青少年活动中心建设项目室内工程实施实际完成时间与计划完成时间的比率。

评价组通过查看相关文件并实地调研项目进展情况，青少年活动中心建设项目室内加固、装饰工程、电气安装工程、给排水工程、制冷制热系统等已按合同规定时间完成。部分通风、消防等工程在评价基准日截止前仍未完成，已超出合同规定的完工日期。

该指标满分3分，根据评分规则，得2分，得分率66.67%。

(8) C302 室外工程完成及时性

室外工程完成及时性指标，考核青少年活动中心建设项目室外工程实施实际完成时间与计划完成时间的比率。

评价组通过查看相关文件并实地调研项目进展情况，青少年活动中心建设项目室外给排水、污水、雨水、消防水池、电气等工程已按合同规定时间完成。部分室外土建工程由于在冬季进行施工且采取相应冬季施工措施，导致部分区域地基由于冻融产生不均匀沉降开裂而返工，截止评价基准日前仍未完工。

该指标满分 3 分，根据评分规则，得 2.5 分，得分率 83.33%。

(9) C401 成本节约率

成本节约率指标，考核完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本控制率=（实际支出费用/预算成本）×100%。

评价组通过查看项目预算资金下达文件及相关支付凭证，青少年活动中心建设项目财政预算下达资金 5000000 元，实际合同支出金额 4975761.48 元，成本控制率=（实际支出费用/预算成本）×100%=（4975761.48 元/5000000 元）×100%=99.52%，成本控制率小于 1，表示实际成本可控，未超出预算指标。

该指标满分 5 分，根据评分规则，得 5 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

效益类指标主要是从经济效益、社会效益、可持续影响和社会公众满意度四个方面进行考察。效益类指标满分 25 分，实际得分 24.65 分，得分率 95.60%。各项考评指标得分情况详见表 4-4：

表 4-4 效益类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D 效益类	D1 社会效益	D101 校外教育环境改善	5	4.88	97.67%
	D2 生态效益	D201 环境保护影响	5	5	100.00%
	D3 可持续影响	D301 长效管理机制	5	5	100.00%
	D4 满意度	D401 公众满意度	10	9.77	97.67%
小计			25	24.65	95.60%

（1）D101 校外教育环境改善

校外教育环境改善指标，考核青少年活动中心建设项目的实施是否能对当地校外教育环境有所改善。

评价组通过问卷调查方式了解校外教育环境改善指标，对该项目问卷调查中“您认为青少年活动中心建设项目的建成是否能够促进青少年校外教育活动的发展？”共发放问卷 86 份，收回有效问卷 86 份，其中回答“是”的有 84 份，回答“不确定”的有 2 份，就餐率占比 = $(84/86) \times 100\% = 97.67\%$ ，校外教育环境改善指标大于评分标准中设定的 60%，满足既定目标占比。

该指标满分 5 分，根据评分规则，得 4.88 分，得分率

97.67%。

(2) D201 环境保护影响

环境保护影响指标，考核青少年活动中心建设项目的实施是否对周边生态环境造成环境污染、生态破坏等不良影响。

评价组通过查看相关文件并结合实地调研得知，青少年活动中心建设项目实施过程中严格按照环保部门要求进行施工，杜绝环境污染现象的发生，实施期间未收到有关环保部门的处罚。

该指标满分 5 分，根据评分规则，得 5 分，得分率 100%。

(3) D301 长效管理机制

长效管理机制指标，考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

评价组通过实地调研查看相关资料，并与相关负责人交流等，襄垣县青少年活动中心机构设立于 2010 年，属襄垣县教育局内设股室。2021 年 6 月，襄垣县事业单位机构改革施行后，青少年活动中心被确定为二级独立法人单位，隶属县教育局直接管理。本项目实施的相关项目管理制度、措施、运行机制等得到进一步完善并落实到位，为襄垣县青少年提供了实践教育和社会教育活动的工作平台，为促进校外活动管理的健康长期实施打下了坚实基础。

该指标满分 5 分，根据评分规则，得 5 分，得分率 100%。

(4) D401 公众满意度

公众满意度指标，考核青少年活动中心建设项目实施后社会公众的满意度情况。

评价组通过发放满意度问卷调查了解社会公众的满意度，对该项目的问卷调查中“您对青少年活动中心建设项目的建设实施是否满意？”共发放问卷 86 份，收回有效问卷 86 份，回答“满意”的有 70 份，回答“基本满意”的有 14 份，回答“一般”的有 2 份。其中认为满意的占比= $(70+14)/86 \times 100\%=97.67\%$ 。按照评分标准：比重在 60%以上（含）按比例得分；低于 60%不得分。

该指标满分 10 分，根据评分规则，得 9.77 分，得分率 97.67%。

五、存在的问题

（一）立项程序不够规范

襄垣县青少年活动中心建设项目于县委十三届十次全体会议暨县委经济工作会议确定为重点工作任务之一。在襄垣县第十七届人民代表大会第一次会议政府工作报告中，该项目被确定为十二项重点工程之一。项目按照县委会议精神申请设立；提交的相关审批文件和资料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策，但缺乏必要的可行性研究论证及风险评估，立项程序未完全按照工程建设程序执行。

（二）预算执行率低

青少年活动中心建设项目财政预算下达资金 5000000

元，实际支付 3855761.48 元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3855761.48 元/5000000 元）×100%=77.12%，预算执行率小于 85%。因项目实施过程中部分室外土建工程于 2022 年冬季进行施工，且未采取相应冬季施工措施，部分区域地基由于冻融产生不均匀沉降开裂，导致工期延长，进而导致部分预算资金未能及时支出，预算编制和实际使用存在脱节。故本项目预算执行率较低。

（三）未按计划工期完成

项目室内工程计划工期为 2021 年 10 月 20 日-2022 年 1 月 18 日，工期总日历天数为 90 天；室外工程计划工期为 2021 年 12 月 1 日-2022 年 1 月 30 日，工期总日历天数为 60 天。

评价组通过查看相关文件并实地调研项目进展情况，青少年活动中心建设项目按照施工图纸的工程内容实施，包括室外土建、给排水、污水、雨水、消防水池、电气工程等。经与项目负责人座谈并实地查看项目进展了解到部分室外土建工程于 2022 年冬季进行施工，且未采取相应冬季施工措施，导致部分区域地基由于冻融产生不均匀沉降开裂，进而导致工期再次延长。实际完工率介于 80%-99%之间，且未进行工程验收，已超出合同规定的完工日期。

评价组通过与项目负责人座谈并实地调研项目进展情况了解到，青少年活动中心建设项目室内工程由于工期延误，

在评价基准日之前仍未完成工程验收，根据项目进展情况，预计于9月底进行工程验收。未在合同规定工期内完工并验收。

六、下一步改进意见

（一）规范立项程序

项目立项是项目管理的第一步，是决定项目成败的关键环节。

首先实施单位应严格按照项目立项流程实施，项目立项流程包括项目申报、内部审批、项目启动、制定计划、实施控制、项目总结。

其次实施单位应严格按照项目立项规范执行，应做到以下几点：

1. 项目立项必须遵守组织的规章制度，遵守有关标准和法律法规。立项前应该仔细考虑项目的可行性、经济性和社会效益。

2. 制定项目计划时，一定要详细仔细，量化时间和需求资源，规划好所有活动。

3. 项目经费不可随意支配，要严格实行财务制度，经费落实时要注重透明。

4. 项目管理领导要贯穿全过程参与项目管理，具体人员在项目执行计划中明确职责，任务和目标。

5. 项目执行过程中，要及时记录和报告项目的进度和效

果，并及时解决问题和风险。

6. 项目完成后，必须有总结和评估工作，以便挖掘经验和教训，提高管理水平，为下一步项目计划提供支持和思路。

综上所述，项目立项是项目成功的关键一步，必须严格遵守流程和规范，避免决策失误带来的不良影响。当然，项目管理人员要具备卓越的领导能力、组织能力和协调能力，以确保项目的顺利完成。

（二）增强预算执行率

建议实施单位首先应在项目实施前对各项控制性工程及重要工点进行深入调研，充分做好项目实施组织计划工作，避免因工期延误单只预算资金无法支付。预算编制过程中要由点到面逐层递进，细致全面的做好前期预算编制工作。其次应严格记录和跟踪项目的支出，保证实际支出与预算计划相符。可以使用电子表格等工具帮助跟踪和分析支出情况。定期评估和调整自己的支出情况，发现可能的问题和改进点，根据项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制预算，从而提升预算编制的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

（三）规范执行项目，保证项目按工程计划完成

评价组建议项目主管单位要向监理单位提出严格执行落实监理日志和监理月报的报送制度，实时掌握工程的建设

进度及工程质量问题，及时发现问题并整改；若发现项目实际进度与计划进度出现偏差，要及时与施工单位了解进度偏差原因，调整施工计划，督促施工单位按照进度保质保量的完成施工任务，并以书面形式形成项目施工计划调整的会议记录、沟通函件等文件，确定项目按工程计划完成。

七、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，亦是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，有以下几点建议：

（一）建议襄垣县教育局以后年度实施项目时，认真履行国家政策和相关规定，严格按程序执行，尽快做好前期的各项准备工作，办理项目前期所需要的手续。严格按照项目管理办法及程序进行项目立项，规范实施项目，可适当采用倒排工期方法，落实各节点手续完成时间，做到紧密安排，细化工作计划。

（二）建议襄垣县教育局制定详细的资金使用计划，项目实施前尽量做好规划进行申请支付，确保资金能够高效使用，避免造成资金闲置。

（三）有关工期滞后问题，建议襄垣县教育局在后续开展项目前应充分做好施工进度计划，落实关键工作节点，责

任到人，发现问题及时纠偏。在工期出现滞后的情况下，要以书面形式形成项目施工计划调整会议记录、沟通函件等，并作出新的工期调整计划，办理相关手续，督促项目在确保质量的前提下，尽早完工。

（四）有关施工质量问题，建议襄垣县教育局在后续开展项目前认真组织做好项目前期勘察设计工作，保障勘察设计深度及质量，同时在施工过程中应根据不同环境条件及施工条件采取相应措施，避免因施工措施不当造成返工。

（五）建议在一定范围内通报、公示绩效评价结果。促进和增强各级财政部门、相关主管部门、资金使用单位及社会各界对绩效评价工作重要性的认识。

附件:

1. 青少年活动中心建设项目支出绩效评价指标评分表
2. 青少年活动中心建设项目支出绩效评价指标体系
3. 青少年活动中心建设项目支出绩效评价访谈报告
4. 青少年活动中心建设项目支出绩效评价合规性检查
报告
5. 青少年活动中心建设项目支出绩效评价满意度调查
报告
6. 实地评价调研工作照片

附件 1 青少年活动中心建设项目支出绩效评价指标评分表

青少年活动中心建设项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	2
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	7	预算编制科学性	4	2
				资金分配合理性	3	3
过程	20	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2.31
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	11	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	6	6
产出	35	产出数量	15	室内工程完成率	5	4
				室外工程完成率	5	4
				配套设备采购完成率	5	5
		产出质量	9	室内工程质量达标率	3	0
				室外工程质量达标率	3	0
				配套设备采购质量达标率	3	3
		产出时效	6	室内工程完成及时性	3	2
				室外工程完成及时性	3	2.5
产出成本	5	成本节约率	5	5		
效益	25	社会效益	5	校外教育环境改善	5	4.88
		生态效益	5	环境保护影响	5	5
		可持续影响	5	长效管理机制	5	5
		满意度	10	公众满意度	10	9.77
合计	100		100		100	86.46

附件 2 青少年活动中心建设项目支出绩效评价指标体系

青少年活动中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
A 决策 (20分)	A1 项目立项 (6分)	A101 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准:满足以上5项,得满分;缺少其中1项,扣0.6分,扣完为止。	项目相关政策及文件
		A102 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分标准:满足以上3项,得满分;缺少其中1项,扣1分,扣完为止。	项目立项申请、可行性研究报告
	A2 绩效目标 (7分)	A201 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标或相关资料包含工作任务目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	项目绩效目标申报表、相关工作方案

青少年活动中心建设项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
				实施的相符情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准：满足以上4项，得满分；若①不满足，不得分；若②③④存在1项不满足，扣1分。	
		A202 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准：满足以上3项，得满分；若①不满足，不得分；若②③存在1项不满足，扣2分。	项目绩效目标申报表、相关工作方案
	A3 资金投入（7分）	A301 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准：满足以上4项，得满分；缺少其中1项，扣1分，扣完为止。	相关预算文件
		A302 资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分标准：满足以上2项，得满分；缺少其中1项，扣1.5分，扣完为止。	项目预算文件及资金分配文件

青少年活动中心建设项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
				理性情况。		
B 过程 (20分)	B1 资金管理 (9分)	B101 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 ①资金到位率100%;②资金到位及时性; 评分标准:满足以上2项,得满分;缺少其中1项,扣1.5分,扣完为止。	资金到位文件
		B102 预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;预算执行率≥95%。 评分标准:执行率在95%以上(含)的,得3分;95%-90%(含)的,得2分;90%-85%(含)的,得1分;低于85%的,不得分。	资金到位文件
		B103 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准:满足以上4项,得满分;若④不满足,不得分;在满足④的条件下,若①②③存在1项不满足,扣1分。	资金管理办法、资金拨付审批办法
	B2 组织实施 (11分)	B201 管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 ③档案规定完整及时。	项目相关管理制度

青少年活动中心建设项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
				利实施的保障情况。	评分标准：①②各占 2/5 权重分，③占 1/5 权重分，各要素中各项内容分值按比例分配，达到目标则获得对应权重，否则不得分。	
		B202 制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①根据制定的相关业务管理制度开展项目工作； ②项目资金申请及拨付手续完整，流程规范，严格按照政策规定执行； 评分标准：满足以上 2 项，得满分；缺少其中 1 项，扣 3 分，扣完为止。	项目相关实施情况汇总资料
C 产出 (35分)	C1 产出数量 (15分)	C101 室内工程完成率	5	实际完成率= (实际产出数/计划产出数)*100%	根据现场调研及施工相关资料，实际完成率 100%，得满分；80%-99%得 4 分；70%-79%得 3 分；60%-69%得 2 分，60%以下不得分。	实施文件
		C102 室外工程完成率	5	实际完成率= (实际产出数/计划产出数)*100%	根据现场调研及施工相关资料，实际完成率 100%，得满分；80%-99%得 4 分；70%-79%得 3 分；60%-69%得 2 分，60%以下不得分。	实施文件
		C103 配套设备采购完成率	5	采购完成率= (实际采购数/计划采购数)*100%	根据现场调研及施工相关资料，实际采购完成率 100%，得满分；80%-99%得 4 分；70%-79%得 3 分；60%-69%得 2 分，60%以下不得分。	实施文件
	C2 产出质量 (9分)	C201 室内工程质量达标率	3	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数)*100%	查阅相关验收记录，每有 1 项实施内容不达标扣 1 分，扣完为止。	实施文件、资金文件
		C202 室外工程质量达标率	3	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数)*100%	查阅相关验收记录，每有 1 项实施内容不达标扣 1 分，扣完为止。	

青少年活动中心建设项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
		C203 配套设备采购质量达标率	3	质量达标率= (质量达标采购数/实际采购数) *100%	查阅相关验收记录, 每有1项实施内容不达标扣1分, 扣完为止。	
	C3 产出时效(6分)	C301 室内工程完成及时性	3	项目是否按规定时间及时完成。	按规定时间及时完成得满分, 每有1项实施内容延时完成扣0.5分, 扣完为止。	资金文件
		C302 室外工程完成及时性	3	项目是否按规定时间及时完成。	按规定时间及时完成得满分, 每有1项实施内容延时完成扣0.5分, 扣完为止。	
	C4 产出成本(5分)	C401 成本节约率	5	成本节约率= (计划成本-实际成本)/计划成本 *100%。	实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出; 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。成本节约率大于0, 得满分; 否则不得分	资金文件
D 效益 (25分)	D1 社会效益(5分)	D101 校外教育环境改善	5	通过项目实施是否对本地区的基础设施、文化体育教育、环境改善等各方面有积极影响	对该项目问卷调查中“您认为青少年活动中心建设项目的建成是否丰富了青少年校外教育活动的发展?”回答“是”的比重在60%以上按相应比例得分, 低于60%不得分。	问卷调查
	D2 生态效益(5分)	D201 环境保护影响	5	项目实施过程中是否造成环境污染、生态破坏	下项目实施过程中无污染现象或对生态有积极影响为满分, 若造成环境二次污染或生态破坏不得分, 具体以是否收到有关环保部门处罚为依据。	相关资料
	D3 可持续影响(5分)	D301 长效管理机制	5	考察是否建立了长效的管理制度	相关政策制度完善, 得满分, 否则不得分。	相关资料
	D4 满意度(10分)	D401 公众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施满	对该项目的问卷调查中“您对青少年活动中心目前能提供的服务及设施是否满意?”回答“满意”的比	问卷调查

青少年活动中心建设项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源
	分)			意度。	重在 60%以上按相应比例得分，低于 60%不得分。	
合计			100			

附件 3 青少年活动中心建设项目支出绩效评价访谈报告

青少年活动中心建设项目支出绩效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对襄垣县青少年活动中心建设项目相关负责人的访谈，了解和评价该项目资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的存在问题，为更好的使用财政资金谏言献策。对项目相关负责人的访谈不作为本次绩效评价的依据，不纳入评价指标体系进行考核打分。

二、访谈对象

项目实施单位：襄垣县教育局。

三、访谈内容

内容包括：项目实施流程、绩效目标、进展情况、项目实施所产生的效益等内容。

四、访谈分析

1. 请您简要谈谈青少年活动中心建设项目建设的必要性。

答：青少年是国家的未来，是民族强盛的保障，因此青少年的身心健康尤为重要。目前襄垣县校外活动场所无论是在数量、布局上，还是在管理、服务上，都不能适应形势发展和未成年人健康成长的需求。随着乡县城框架的拉大，教育资源已远远不能满足人民群众的需求，为促进经济社会

协调健康发展，襄垣县县委县政府决定以学校为基础，结合新的城市总体规划，建设青少年活动中心建设项目。

2. 请您简要谈谈青少年活动中心建设项目组织管理与具体实施进度。

答：本次青少年活动中心建设项目由襄垣县财政局，负责资金预算审核、筹集、下拨、监督管理，对项目资金组织绩效评价等；襄垣县教育局，负责统筹项目流程，审核项目申报资料，督促项目实施落实等；襄垣县教育局，负责提交相关申报资料，进行招投标，按照合同要求组织实施，进行验收、资金支付等。

项目建设内容分为室内工程和室外工程，室内工程计划工期为 2021 年 10 月 20 日-2022 年 1 月 18 日，工期总日历天数为 90 天；室外工程计划工期为 2021 年 12 月 1 日-2022 年 1 月 30 日，工期总日历天数为 60 天。部分室外土建工程于 2022 年冬季进行施工，且未采取相应冬季施工措施，导致部分区域地基由于冻融产生不均匀沉降开裂，进而导致工期再次延长。实际完工率介于 80%-99%之间，且未进行工程验收，已超出合同规定的完工日期。根据项目进展情况，预计于 9 月底进行工程验收。

3. 请您简要介绍一下青少年活动中心建设项目的具体绩效目标和实施内容。

答：总目标：青少年活动中心建成后，将成为学校教育

的拓展和延伸，为青少年校外活动的管理提供保障，能减少和预防校外不良文化对青少年的影响，促进学生全面健康发展。

年度目标：确保室内外工程按期完工验收，工程质量满足相关规范及标准要求，配套设备采购到位，确保按期投入使用，满足青少年活动需求，有效发挥校外引领和教育职能作用，群众满意度达到 90%。

项目实施内容为将襄垣县水文气象环境综合监测台改造为襄垣县的青少年活动中心。该工程设计总建筑面积为 2210.30m²，工程项目内容包含室内工程、室外工程和配套的设施设备采购。

4. 请您简要说明本部门为保障项目实施所制定的制度或采取的措施有哪些，在项目实施过程中是否严格执行。

答：为保障本项目实施，采取了以下措施：①为了加强安全工作的领导，确保安全责任到人，成立安全工作领导小组。②贯彻执行安全工作的法律、法规，不定期组织安全检查，检查各项安全管理工作的实施和规章制度的执行情况。③协调解决存在的重大安全隐患，做好日常防护及各项安全防范措施的落实，发现安全隐患应及时排除和整改，确保人身财产安全。④学生进入活动中心活动，应严格遵守活动中心的各项规章制度，服从管理、爱护器材、设备。⑤活动中心对学生进行安全教育，加强安全管理。

5. 请您谈谈青少年活动中心建设项目实施过程中遇到哪些困难和问题，以及有何改进意见和建议。

答：存在的困难和问题：本项目由于工期紧任务重，前期立项手续不够完善。改进意见和建议：实施前应统筹推进前期各项手续及程序办理，同时实施过程中应在保证工程质量的情况下适当采取相应措施加快施工进度，以确保工程按时保质保量完成。

附件 4 青少年活动中心建设项目支出绩效评价合规性检查报告

青少年活动中心建设项目支出绩效评价合规性检查报告

为保证青少年活动中心建设项目在资金管理、资金使用、财务监控、项目管理、项目执行、项目质量等方面的规范性，特制订合规性检查方案。方案对该项目在建设期资金的使用及实施管理展开合规性检查。

一、核查对象

本次实地核查对象为襄垣县青少年活动中心建设项目。

二、核查方式

本次实地核查采取实地核查的形式开展。

三、核查内容

本次合规性检查内容包括前期手续办理、资金使用、项目管理等，目的在于深入了解实施部门对项目的管理、监督工作开展情况，以发现项目和管理层面和实施操作规范性上存在的问题，内容如下：

1. 前期手续办理

包括项目可研批复、初设批复、招投标等前期开工手续。

2. 资金使用情况

包括资金支出文件、支出明细、支出凭证等

3. 项目管理

包括保障项目实施的相关管理机构和制度、项目管理的

规范性、项目档案管理情况以及对项目监管情况。

四、合规性检查情况分析

合规性检查表

序号	核查要点	核查结果	备注
1	立项程序规范，相关手续齐全	较规范、较齐全	
2	审批文件规范、内容明确	规范、明确	
3	项目实施内容规范	规范	
4	项目实施进度按照项目实施方案或相关规划及时进行	未按时完成	
5	制定有完善的业务管理制度且得到有效落实	完善	
6	项目相关资料归档情况	未归档	
7	工作总结及自评开展情况	部分未开展	
8	制定有完善的财务管理制度、资金管理制度	已制定	
9	资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付全部到位	完善，资金均到位	
10	资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在	

附件 5 青少年活动中心建设项目支出绩效评价满意度调查报告

青少年活动中心建设项目支出绩效评价满意度调查报告

为客观评价襄垣县青少年活动中心建设项目支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，对相关人员开展问卷调查。

一、调查目的

问卷调查是评价者通过事先设计好的问题来获取有关信息和数据，以书面形式给出与评价目的和评价指标相关的问题，让被调查者作出回答，通过对问题答案的回收、统计、整理、分析，获得评价所需的信息和数据。

二、调查对象

青少年活动中心建设项目受益的社会公众。

三、调查内容

调查内容主要根据青少年活动中心建设项目特点、实施内容及具体实施流程进行设计，了解调查对象对项目实施过程的接受程度和项目产生效益的满意程度。主要包括基本信息、基本情况、满意度等。

四、问卷的发放与收回

为确保问卷的独立完成，保障问卷信息的真实、有效，以及较高的有效问卷率，本次调查采取专人发放专人收回方式，共发放问卷 86 份，收回有效问卷 86 份。

问卷调查结果

1. 您的性别？

A、男

B、女



选项	小计	比例
男	41	 47.67%
女	45	 52.33%
本题有效填写人次	86	

2. 您的年龄是？

A、16 岁以下

B、16-35 岁

C、35 岁以上

选项	小计	比例
16 岁以下	20	 23.26%
16-35 岁	49	 56.98%
35 岁以上	17	 19.77%
本题有效填写人次	86	

3. 您是否听说并期待青少年活动中心建设项目的建成？

A、是

B、否

C、不知道

选项	小计	比例
是	85	 98.84%

否	0	0%
不知道	1	1.16%
本题有效填写人次	86	

4. 您对于青少年活动中心所在的区域位置是否满意?

- A、很满意
- B、比较满意
- C、一般
- D、不是很满意

选项	小计	比例
很满意	69	80.23%
比较满意	11	12.79%
一般	6	6.98%
不是很满意	0	0%
本题有效填写人次	86	

经调查表明：93.02%的受访者对青少年活动中心所在的区域位置表示满意，折合百分制，本项满意度得分为 93.02 分。

5. 您对青少年活动中心建设项目的建设实施是否满意?

- A、满意
- B、基本满意
- C、一般
- D、不满意

选项	小计	比例
满意	70	81.4%

基本满意	14	16.28%
一般	2	2.33%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	86	

经调查表明：97.68%的被访者对青少年活动中心建设项目的建设实施表示满意，折合百分制，本项满意度得分为97.68分。

6、您认为青少年活动中心建设项目的建成是否能够促进青少年校外教育的发展？





- A、是
- B、否
- C、不确定

选项	小计	比例
是	84	97.67%
否	0	0%
不确定	2	2.33%
本题有效填写人次	86	

7、您对青少年活动中心周边环境卫生是否满意？

- A、很满意
- B、满意
- C、还不错
- D、一般
- E、不满意

选项	小计	比例
----	----	----

很满意	64	 74.42%
满意	12	 13.95%
还不错	7	 8.14%
一般	3	 3.49%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	86	

经调查表明：88.37%的被访者对青少年活动中心周边环境卫生表示满意，折合百分制，本项满意度得分为 88.37 分。

五、满意度调查结果

根据问卷数据信息反馈，综合来看，整体评价较好。受访人员满意度较高，平均满意度达 93.02%。

附件 6 实地评价调研工作照片



