

襄垣县财政局关于 2023 年度革命老区转移支付 资金使用管理情况报告

市财政局：

2023 年上级下达我县革命老区转移支付资金 1415 万元，分别是《山西省财政厅关于提前下达 2023 年革命老区转移支付的通知》（晋财预〔2022〕95 号）下达 1315 万元，《山西省财政厅关于下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知》（晋财预〔2023〕42 号）下达 100 万元。我县原计划安排用于县城太行路雨污分流改造项目，后因该项目已申报 2024 年中央预算内基建投资，同时也申报了政府专项债券项目，为避免资金重复，我县将革命老区转移支付资金调整用于市政园林服务中心背街小巷道路改造项目 953 万元和麂亭镇人民政府虎口村沿湖护岸砌筑及道路建设项目 462 万元。现将两个项目进展情况汇报如下：

一、背街小巷道路改造项目

1、西河底村道路改造工程及国税局北侧道路改造工程
道路长 428.6m，宽 1.9m-8.11m，面积 3649.57m²。建设内容包括路基路面、雨污管道、通讯、路灯等。

2、西关村秦家场巷道路改造工程

道路长 802.8m，宽 3.37m-11.24m，面积 3954.92m²。建设内容包括路基路面、雨污管道、通讯、路灯等。

3、西关村韩家坳巷东片区道路改造工程

本工程道路分 5 段，长 904.45m，宽 4m-7m，面积 6110.7 m²，建设内容包括路基路面、雨污管道、通讯、路灯等。

4、东关村大场巷道路改造工程

道路长 406.85m，宽 1.8m-6.22m，面积 1671.71 m²。建设内容包括路基路面、雨污管道、通讯、路灯等。

5、南关村南新北二巷道路改造工程

道路长 482.93m，宽 1.8m-5.4m，面积 2107.69m²。建设内容包括路基路面、雨污管道、通讯、路灯等。

6、北关村创新巷道路改造工程

道路长 172.90m，宽 7m-10.00m，面积 1625.56 m²。建设内容包括路基路面、雨污管道、通讯、路灯等。

7、东关村阳舒中巷道路改造工程及大郝沟村金鑫巷道路改造工程

道路长 445.1m，宽 4.5m-9.3m，面积 2947.83m²，建设内容包括路基路面、雨污管道、通讯、路灯等。

8、东关村凹坳巷南片区道路改造工程

道路长 612.25m(三条)，宽 3.19m-5.51m，面积 2488.25m²。建设内容包括：路基路面、雨污管道、通讯、路灯等。

背街小巷施工图设计、预算、预审已完成，现已发布招标意向，因今年太行路雨污分流改造工程、滨河东路采煤清零工程及水网改造工程相继开工，为避免造成交通拥堵，背街小巷延期至 2025 年办理政府采购，预计 2025 年 4 月开工建设。

二、虎口村沿湖护岸砌筑及道路建设项目

襄垣县鹿亭镇虎口村沿湖道路建设工程由河南佑北建筑工程有限公司承建，工程内容主要有：河岸水下抛石、干砌石、沥青砼道路、太阳能路灯安装等，合同价款：3519337.11 元。本工程于 2024 年 10 月 27 日开工，2024 年 12 月 13 日已完成工程量 90%，河岸水下抛石、干砌石、砼道路已完工，未完工项目（沥青路面，太阳能路灯），已支付工程预付款 40%，合计金额 1407734.84 元，剩余未拨付工程款 2111602.27 元。

襄垣县鹿亭镇虎口村沿湖道路挡墙工程由山西潞远建设工程有限公司承建，工程内容主要有：包含 2m 高毛石挡墙 50m、0.75m 高毛石挡土墙 390m 等，合同价款：1063806.64 元。本工程于 2024 年 10 月 13 日开工，2024 年 12 月 13 日已完成工程量 100%，工程未验收，已支付工程预付款 40%，合计金额 425522.66 元，剩余未拨付工程款 638283.98 元。

下一步，我县将继续按照革命老区转移支付资金管理办法和上级财政资金管理要求，严格资金使用范围和资金拨付

制度，提高资金使用效益。切实管好、用好革命老区转移支付资金，扎实推进项目建设进度，保质保量完成项目，把老区开发与乡村振兴紧密结合起来，支持革命老区改善和保障民生，推动县域经济健康可持续发展。

襄垣县财政局

2024年12月13日